


## ◆ 開削トンネルの施工ステップ



施工区間③:土留準備工実施中




(2) 1次掘削を行う。




(3) 1段目の切梁・腹起しを設置する。

【頂版打設】



(4) 最下段まで掘削~ 切梁・腹起し設置を 繰り返す。




施工区間①④: 底版構築実施中









施工区間②:一部区間の埋め戻し工完了

鉄筋組立工・コンクリート打設工を順次実施中

※2025年8月末時点