

入札説明書及び設計図書等に対する質問回答書

工事名：天保山大橋橋梁点検台車更新工事（2026-岸）			問合せ日：2026 年 7 月 31 日 回答日：2026 年 8 月 6 日
記載箇所	質問	回答	
1. 別記様式-9 図面（20/47） 仮設計画図	1. 工事費内訳書「内訳書-7作業ヤード整備、作業構台設置工(作業構台用ユニット足場)」にて1318空m3とあります。仮設計画図では70t吊りラフタークレーンを配置する計画となっておりますが、一般的な作業構台用ユニット足場では耐力不足となり詳細計画が必要となります。 現計画図に示される条件のみでは見積算出用の施工計画が不可能であるため、本項目を見積対象外とするか、施工計画のための以下の条件明示をご教示お願いいたします。 ・構台設置位置の断面図(のり面形状、構造がわかる資料) ・クレーン反力、走行荷重など作業構台設計荷重 ・作業構台設置にあたっての地権者との協議の可否 ・H鋼基礎杭の設置可否 ・構台設置箇所の地耐条件、地耐力や構造物の耐力 以上	1. 発注設計時には「NETIS KT-160136-VE」相当の作業構台を用いて施工する検討をしております。なお、使用する仮設材の詳細については任意施工の範疇ですので、想定できる範囲内にて貴社にてお考えのうえ見積審査用の見積書をご提出ください。 以上	