平成２３年度(2011年度) 管理コストの計画と実績

阪神高速道路株式会社

単位:百万円(消費税抜き)

分類	項目		主な業務内容	H23年度計画	H23年度実績	管理水準等
維持修繕費	清掃	道路	路面、排水施設、トンネル壁面等の清掃		869	路面清掃:12回/月(5万台～)・10回/月(2.5～5万台)、排水設備清掃:7回/年(5万台)・5回/年(2.5～5万台)
		設備関係	道路照明、トンネル換気設備、休憩施設等の清掃		337	無人PA:1回/日
	緑地管理		緩衝緑地帯、道路のり面等の樹木剪定、除草、清掃等		342	緑地帯除草:3回/年　剪定(高木)1回/2年、清掃4回/年、灌水8回/年
	光熱水費		照明等、道路の維持に必要な電気料、水道料等		827	道路の管理運営に必要な光熱水費
	雪氷対策作業		凍結防止作業や除雪作業等		433	路面凍結の恐れのあるとき凍結防止剤散布、積雪時の除雪作業
	保全点検	道路構造物	路面・橋梁等の道路構造物および遮音壁・標識等の道路付属物の日常点検及び定期点検		2,025	橋桁点検・橋脚点検:1回/5年、日常路面点検:3回/週(本線部)
		電気設備	道路照明、情報板、通信設備等、道路付属電気設備の点検保守		2,589	照明設備点検:1回/2週、通信装置点検:1回/年
		機械設備	トンネル換気設備等、軸重計、道路付属機械設備の点検保守		1,460	軸重計測装置保守(定期):1回/年、料金所建物機械設備保守(定期):1回/年
		建築施設	休憩施設等の道路付属建築施設の点検保守		117	建物保守(定期)1回/年、料金所保守:3回/年
	道路本体及び附属施設の補修	橋梁塗装塗替	鋼橋の塗装補修		218	点検によって土木構造物や施設設備の状態を把握し、その劣化や損傷の程度に応じた適時適切な補修を行う。
		舗装補修	舗装の補修		850	
		伸縮継手補修	伸縮継手の補修		786	
		道路構造物	上記以外の道路構造物、道路付属物の補修		2,290	
		設備関係	日常保守作業以外の非定常的な電気・機械・建築設備補修		1,598	
	その他		調査・検討業務等		522	
計				13,632	15,263	
管理業務費	料金収受業務委託費		料金収受業務		6,297	料金収受業務:1ブースにつき、1時間あたり約400台の処理
	交通管理業務委託費		巡回、交通管制、取締業務		1,800	道路巡回回数は1路線につき2時間当たり1回の巡回を基本とする
	手数料等		ETCクレカ手数料、ETCコーポ手数料		2,174	
	その他		料金収受機械等管理費		2,292	
計				13,537	12,563	
一般管理費等	人件費		人件費		4,148	
	減価償却費		料金所機械等		6,592	
	その他		事務諸費、公租公課等		1,944	
計				13,516	12,684	
ETCマイレージ費用等				2,956	2,265	
合　計				**43,641**	**42,776**	

※端数処理の関係上、計が合わないことがある。