

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 3年 3月 30日
契約業者名	(株) かんこう
契約業者の住所	大阪府大阪市城東区野江1-12-8
業務の名称	2020年度用地確定測量業務
業務場所	—
業務種別	測量
業務概要	阪神高速大和川線及び阪神高速西船場JCT建設に伴い取得した用地等を確定し、今後の阪神高速道路用地管理、道路管理等に必要な図面の作成等を行う。 現地測量 1式 用地測量 1式 公共用地境界確定 1式 直接経費 1式 全体計画 1式 基準点測量 1式
業務期間(自)	令和 2年 8月 6日
業務期間(至)	令和 3年 8月 31日
契約金額	24,640,000 円
変更金額	990,000 円 減
変更後の契約金額	23,650,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

### 2020年度用地確定測量業務（第2回変更理由書）

- ・本業務の業務期間内に堺市へ引き渡す公園・附帯道路の整備並びに用地の分筆・引渡しに至る見込みがないことが判明したため、大和川線におけるおかりば公園部範囲の測量作業（基準点測量・現地測量・用地測量）・公共用地境界確定作業を取りやめるものである。
- ・大和川線浅香山換気所付近における座標変換値と直接観測値に差異が見られたことにより、誤差を最小にするため、浅香山浄水場範囲における基準点測量・用地測量作業を追加するものである。
- ・信濃橋渡り線における高架下整備工事完了後の境界点復元を工事にて実施することにより、復元測量を取りやめるものである。
- ・実施数量による変更を行うものである。
- ・信濃橋渡り線における高架下整備工事の対外協議・調整の遅延に伴う工程遅延により、業務期間を延長するものである。