

(第3回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 2年 8月 24日	
契約業者名	(株) N I P P O	
契約業者の住所	東京都中央区京橋 1－1 9－1 1	
工 事 の 名 称	舗装及び高欄設置その他工事 (2019一大管)	
工 事 場 所	大阪市西区西本町 3 丁目～大阪市港区港晴 2 丁目他	
工 事 種 別	舗装	
工 事 概 要	【Ⅰ期】(渡り線部) 道路付属施設工1式 舗装工1,309.3m2 舗装工 888.2m2 道路付属施設工1式 道路付属施設工1式 【Ⅱ期】 (環状線第1走行車線 (大阪港線拡幅部) 部) 舗装工3,011.4m2 舗装工693.0m2 (環状線) 仮設工1式 道路付属施設工1式 (渡り線部)) 仮設工1式 道路付属施設工1式 (環状線拡幅部) 【Ⅲ期】4号湾岸線 舗装工2,436.1m2 (高石PA泉大津PA	
工 期 (自)	令和 1年 5月 25日	
工 期 (至)	令和 2年 12月 14日	
契 約 金 額	772,409,000 円	
変 更 金 額	102,960,000 円 増	
変更後の契約金額	875,369,000 円	
変 更 理 由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

舗装及び高欄設置その他工事（2019・大管） 第3回変更

- ・ 施工範囲、作業時間帯にかかる舗装工の変更
- ・ 仮設工の変更
- ・ 管理者協議等による安全対策の追加および安全費の変更
- ・ 数量精算等
- ・ 完成部分の一部しゅん工に伴う工期変更
 - 元 工 期 Ⅱ期 令和1年 5 月 25 日 ～ 令和2年 12 月 14 日
 - 変更工期 Ⅱ期 令和1年 5 月 25 日 ～ 令和2年 8 月 28 日
 - Ⅲ期 令和1年 5 月 25 日 ～ 令和2年 12 月 14 日

以 上

(第4回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 2年 12月 9日	
契約業者名	(株) N I P P O	
契約業者の住所	東京都中央区京橋 1－19－11	
工 事 の 名 称	舗装及び高欄設置その他工事 (2019―大管)	
工 事 場 所	高石市高砂1丁目付近、泉大津市汐見町付近、高石市高砂1丁目付近、泉大津市新港町付近、大阪市西区西本町3丁目～大阪市港区港晴2丁目付近、大阪市西区西本町1丁目～大阪市西区京町堀1丁目付近	
工 事 種 別	舗装	
工 事 概 要	[Ⅰ期] (渡り線部) (信濃橋入路部) 舗装工1,309.3m2 舗装工 888.2m2 道路付属施設工1式 道路付属施設工1式 [Ⅱ期] (大阪港線 (環状線第1走行車線 拡幅部) 舗装工693.0m2 部) 舗装工3,011.4m2 道路付属施設工1式 (環状線) 仮設工1式 仮設工1式 (渡り線部) (環状線拡幅部) 道路付属施設工1式 舗装工2,436.1m2 [Ⅲ期] 4号湾岸線 道路付属施設工1式 (高石PA泉大津PA	
工 期 (自)	令和 1年 5月 25日	
工 期 (至)	令和 3年 9月 20日	
契 約 金 額	875,369,000 円	
変 更 金 額	28,600,000 円 増	
変更後の契約金額	903,969,000 円	
変 更 理 由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

舗装及び高欄設置その他工事（2019-大管） 第4回変更

- ・ 固定規制工の追加
- ・ 管理者協議等による交通管理工の変更
- ・ 数量精算等
- ・ 関連工事と工程調整の結果による工期変更

元 工 期（Ⅲ期）令和1年 5 月 25 日～令和2年12月14日

変更工期（Ⅲ期）令和1年 5 月 25 日～令和3年 9 月 20 日

以 上