

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 30年 2月 13日	
契約業者名	鹿島道路（株）	
契約業者の住所	大阪府中央区城見2-2-22	
工事の名称	大和川線舗装その他工事	
工事場所	大阪府堺市堺区築港八幡町～松原市三宅西7丁目付近	
工事種別	舗装	
工事概要	コンクリート舗装工(本線部) 88,117.8㎡ 導水工 1式 コンクリート舗装工(ランプ部) 11,881.9㎡ 付属施設工(ランプ部) 1式 アスファルト舗装工(本線部) 15,987.0㎡ トンネル付属物工(本線) 1式 アスファルト舗装工(ランプ部) 10,684.6㎡ 道路付属施設工 1式 路面排水工 1式 上面整備工 1式 すりつけ版工 1式 仮設工 1式 共通仮設費 1式 設計費 1式	
工期(自)	平成 29年 10月 3日	
工期(至)	平成 32年 3月 31日	
契約金額	3,979,800,000 円	
変更金額	6,480,000 円 増	
変更後の契約金額	3,986,280,000 円	
変更理由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

大和川線舗装その他工事 第1回変更

1. 開削トンネル区間における滞水対策工の追加

本工事における受注者からの提案の採否について協議の結果、性能等の検討及び試験施工により判断することとなったため、滞水対策工を追加するものである。

2. 上面整備工（常磐町地区）の追加

当社管理用地のフェンス及び防塵対策を追加するものである。

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 31年 3月 14日	
契約業者名	鹿島道路 (株)	
契約業者の住所	大阪府中央区城見 2 - 2 - 2 2	
工 事 の 名 称	大和川線舗装その他工事	
工 事 場 所	大阪府堺市堺区築港八幡町～松原市三宅西 7 丁目付近	
工 事 種 別	舗装	
工 事 概 要	(Ⅰ期工事) コンクリート舗装工(本線部) 2,706.0㎡ アスファルト舗装工(本線部) 1,791.0㎡ 導水工 1式 上面整備工 1式 仮設工 1式 (Ⅱ期工事) コンクリート舗装工(本線部) 88,117.8㎡ コンクリート舗装工(ランプ部) 11,881.9㎡ アスファルト舗装工(本線部) 15,987.0㎡ アスファルト舗装工(ランプ部) 10,684.6㎡ 路面排水工 1式 すりつけ版工 1式 コンクリート舗装補強版工 1式 導水工 1式 付属施設工(ランプ部) 1式 トンネル付属物工(本線) 1式 道路付属施設工 1式 国道26号鉄砲ランプ 接続部改良工 1式 上面整備工 1式 擁壁工(三宅) 1式 擁壁工(天美) 1式 仮設工 1式	
工 期 (自)	平成 29年 10月 3日	
工 期 (至)	平成 32年 3月 31日	
契 約 金 額	3,986,280,000 円	
変 更 金 額	127,440,000 円 増	
変更後の契約金額	4,113,720,000 円	
変 更 理 由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

大和川線舗装その他工事 第2回変更

1. 滞水対策工の追加

天美地区において、「路盤内の滞水対策構造に関する技術提案」による検討・試験施工等を行った結果、提案内容を採用するため、滞水対策工の追加を行う。

2. その他

数量精算による。