

(第5回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2020年 2月 28日	
契約業者名	鹿島道路(株)	
契約業者の住所	東京都文京区後楽1-7-27	
工事の名称	大和川線舗装その他工事	
工事場所	大阪府堺市堺区築港八幡町～松原市三宅西7丁目付近	
工事種別	舗装	
工事概要	I 期工事 コンクリート舗装工(本線部) 2,706.0m² アスファルト舗装工(本線部) 1,791.0m² 導水工 1 式、上面整備工 1 式 仮設工 1 式、設計費 1 式 II 期工事 上面整備工 1 式、仮設工 1 式 III 期工事 トンネル附属物工(本線) 1 式 盛土工(遠里小野東) 1 式 擁壁工(三宅) 1 式 中央分離帯工(三宅) 1 式 擁壁工(天美) 1 式 天美ランプ(街路部) 改良工 1 式 設備対策工 1 式、仮設工 1 式 共通仮設費 1 式 IV 期工事 コンクリート舗装工(本線部) 88,117.6m² コンクリート舗装工(ランプ部) 11,881.9m² アスファルト舗装工(本線部) 15,987.0m² アスファルト舗装工(ランプ部) 10,684.6m² 路面排水工 1 式、導水工 1 式 すりつけ版工 1 式 コンクリート舗装補強版工 1 式 附属施設工(ランプ部) 1 式 トンネル附属物工(本線) 1 式 道路附属施設工 1 式 国道26号鉄砲ランプ 接続部改良工 1 式 上面整備工 1 式、仮設工 1 式 新大和橋取付橋拡幅工 1 式 萬歳橋取付橋拡幅工 1 式 共通仮設費 1 式、設計費 1 式	
工期(自)	2017年 10月 3日	
工期(至)	2020年 3月 31日	
契約金額	4,542,830,000 円	
変更金額	518,045,000 円 増	
変更後の契約金額	5,060,875,000 円	
変更理由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

大和川線舗装その他工事 第5回変更

1. すべり台部非常口扉の変更

すべり台部非常口扉について、詳細検討の結果、構造等の変更を行う。

2. 盛土工（遠里小野東）の追加

近畿地方整備局と当社間で締結している協定に基づき、大和川線事業に必要な堤防事業である非常口建屋周りの盛土を受託したため、当該地区を工事範囲に含む本工事に盛土工の追加を行う。

3. 擁壁工（三宅）・中央分離帯工（三宅）に関する変更

標記工種に関して、現場調査等により、電気配管設置工や標識基礎工等の追加を行う。

4. 天美ランプ（街路部）改良工の追加

天美ランプ構築に伴い、接続する街路部の改良が必要となったことから管理者と協議を行った結果、本工事にて対応することとなったため、街路部改良工の追加を行う。

5. 設備対策工の追加

他事業者にて施工したトンネル区間において、供用に向けた各種対策が必要となったため、設備対策工の追加を行う。

6. 工事の一部しゅん工

下記工種においては、関係管理者等との協議の結果、先行で引き渡しを行うこととなったため、部分しゅん工を行う。

- ・すべり台設置工
- ・盛土工（遠里小野東）
- ・擁壁工（三宅）
- ・中央分離帯工（三宅）
- ・擁壁工（天美）
- ・天美ランプ（街路部）改良工
- ・設備対策工