

(第6回変更) 契約変更の内容

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契約変更年月日  | 2020年 3月 25日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 契約業者名    | 鹿島道路(株)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 契約業者の住所  | 東京都文京区後楽1-7-27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 工事の名称    | 大和川線舗装その他工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 工事場所     | 大阪府堺市堺区築港八幡町～松原市三宅西7丁目付近                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 工事種別     | 舗装                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 工事概要     | <div> <div> コンクリート舗装工(本線部) 88,117.6m<sup>2</sup><br/> コンクリート舗装工(ランプ部) 11,881.9m<sup>2</sup><br/> アスファルト舗装工(本線部) 15,987.0m<sup>2</sup><br/> アスファルト舗装工(ランプ部) 10,684.6m<sup>2</sup><br/> 路面排水工 1式<br/> すりつけ版工 1式<br/> コンクリート舗装補強版工 1式<br/> 導水工 1式<br/> 付属施設工(ランプ部) 1式<br/> トンネル付属物工(本線) 1式 </div> <div> 道路付属施設工 1式<br/> 国道26号鉄砲ランプ接続部改良工 1式<br/> 上面整備工 1式<br/> 仮設工 1式<br/> 共通仮設費 1式 </div> </div> |
| 工期(自)    | 2017年 10月 3日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 工期(至)    | 2020年 7月 31日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 契約金額     | 5,060,875,000 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 変更金額     | 414,820,000 円 増                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 変更後の契約金額 | 5,475,695,000 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 変更理由     | 別紙のとおり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

### 大和川線舗装その他工事 第6回変更

#### 1. 詳細設計完了等に伴う追加・変更

別業務で実施していた詳細設計完了に伴い、本線部・ランプ部における路面排水工、トンネル付属物工、付属施設工等の追加・変更を行う。

#### 2. 安全対策関連の追加・変更

公安委員会との協議の結果に基づき、区画線工において、速度超過防止対策の実施、数量の精査を行う。

#### 3. 交通管理工に関する変更

工事用車両出入口に配置する交通誘導警備員について、本工事が代表して配置することとなったため、期間及び配置員数の変更を行う。また、常磐西ランプ部において、新たに工事用車両出入口を設けることとなり、本工事で交通誘導警備員を配置することとなったため、追加を行う。

#### 4. 工事の一部しゅん工および工期の延期

大和川線供用に伴い、完成部分をⅣ期工事として部分しゅん工を行う。  
なお、残工事をⅤ期工事とし、工期の延期を行う。

工 期：

Ⅰ期工事 平成29年10月 3日 ～ 平成31年 3月31日

Ⅱ期工事 平成29年10月 3日 ～ 令和 1年12月26日

Ⅲ期工事 平成29年10月 3日 ～ 令和 2年 3月29日

Ⅳ期工事 平成29年10月 3日 ～ 令和 2年 3月31日

Ⅴ期工事 平成29年10月 3日 ～ 令和 2年 7月31日