

(第8回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2020年 11月 30日
契約業者名	鹿島道路（株）
契約業者の住所	東京都文京区後楽1－7－27
工事の名称	大和川線舗装その他工事
工事場所	大阪府堺市堺区築港八幡町～松原市三宅西7丁目付近
工事種別	舗装
工事概要	I期工事 すりつけ版工 1式 コンクリート舗装工(本線部) 2,706.0m² コンクリート舗装補強版工 1式 アスファルト舗装工(本線部) 1,791.0m² 付属施設工(ランプ部) 1式 導水工 1式、上面整備工 1式 トンネル付属物工(本線) 1式 仮設工 1式、設計費 1式 道路付属施設工 1式 II期工事 国道26号鉄砲ランプ接続部改良工 1式 上面整備工 1式、仮設工 1式 III期工事 共通仮設費 1式、設計費 1式 トンネル付属物工(本線) 1式 V期工事 盛土工(遠里小野東) 1式 上面整備工 1式 擁壁工(三宅) 1式 新大和橋取付橋拡幅工 1式 中央分離帯工(三宅) 1式 萬歳橋取付橋拡幅工 1式 擁壁工(天美) 1式 常磐接続部改良工 1式 天美ランプ(街路部)改良工 1式 付属物施設工(本線部) 1式 設備対策工 1式、仮設工 1式 付属物施設工(ランプ部) 1式 共通仮設費 1式 整備工 1式 IV期工事 カーゴ・レベル基礎等運搬工 コンクリート舗装工(本線部) 88,435.8m² 仮設工 1式、共通仮設費 1式 コンクリート舗装工(ランプ部) 11,011.0m² 設計費 1式 アスファルト舗装工(本線部) 15,987.0m² VI期工事 アスファルト舗装工(ランプ部) 10,684.6m² 上面整備工 1式、仮設工 1式 路面排水工 1式、導水工 1式 共通仮設費 1式
工期（自）	2017年 10月 3日
工期（至）	2021年 8月 31日
契約金額	5,475,695,000 円
変更金額	992,200,000 円 増
変更後の契約金額	6,467,895,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

大和川線舗装その他工事 第8回変更

1. 上面整備工の変更・追加

上面整備工について、整備方針の決定に伴い、工事内容の変更・追加を行う。

2. 常磐浜寺線拡幅工の追加

常磐東出入口の接続道路である常磐浜寺線の一般車道部の拡幅工事において、関係機関との詳細協議の完了に伴い、拡幅工の追加を行う。

3. 付属物施設工・整備工の追加

大和川線全線供用にあたり、各関係機関との引継ぎ立会を実施したところ、付属物等の追加を行う必要が生じたため、付属物施設工の追加を行う。
また、整備工として供用にあたって不要となる仮設物の撤去等の追加を行う。

4. 工事の一部しゅん工および工期の延期

常磐浜寺線の車道拡幅工事においては、協定書に基づき、道路管理者に引き渡す必要があるため、Ⅴ期工事として部分しゅん工を行う。

なお、残工事（Ⅵ期工事）について、関係機関との協議結果をふまえた着工時期を考慮し、工期の延期を行う。

工 期：

Ⅰ期工事 平成29年10月 3日 ～ 平成31年 3月31日

Ⅱ期工事 平成29年10月 3日 ～ 令和 1年12月26日

Ⅲ期工事 平成29年10月 3日 ～ 令和 2年 3月29日

Ⅳ期工事 平成29年10月 3日 ～ 令和 2年 3月31日

Ⅴ期工事 平成29年10月 3日 ～ 令和 2年11月30日

Ⅵ期工事 平成29年10月 3日 ～ 令和 3年 8月31日（全体工期8か月の延期）