

(第10回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2021年 10月 28日	
契約業者名	鹿島道路（株）	
契約業者の住所	東京都文京区後楽1－7－27	
工事の名称	大和川線舗装その他工事	
工事場所	大阪府堺市堺区築港八幡町～松原市三宅西7丁目付近	
工事種別	舗装	
工事概要	I 期工事 コンクリート舗装工(本線部) 2,706.0m² アスファルト舗装工(本線部) 1,791.0m² 導水工 1 式、上面整備工 1 式 仮設工 1 式、設計費 1 式 II 期工事 上面整備工 1 式、仮設工 1 式 III 期工事 トンネル付属物工(本線) 1 式 盛土工(遠里小野東) 1 式 擁壁工(三宅) 1 式 中央分離帯工(三宅) 1 式 擁壁工(天美) 1 式 天美ランプ(街路部) 改良工 1 式 設備対策工 1 式、仮設工 1 式 共通仮設費 1 式 IV 期工事 コンクリート舗装工(本線部) 88,435.8m² コンクリート舗装工(ランプ部) 11,011.0m² アスファルト舗装工(本線部) 15,987.0m² アスファルト舗装工(ランプ部) 10,684.6m² 路面排水工 1 式、導水工 1 式 すりつけ版工 1 式 コンクリート舗装補強版工 1 式	
	付属施設工(ランプ部) 1 式 トンネル付属物工(本線) 1 式 道路付属施設工 1 式 国道26号鉄砲ランプ 接続部改良工 1 式 上面整備工 1 式、仮設工 1 式 共通仮設費 1 式、設計費 1 式 V 期工事 上面整備工 1 式 新大和橋取付橋幅工 1 式 萬歳橋取付橋幅工 1 式 常磐接続部改良工 1 式 付属物施設工(本線部) 1 式 付属物施設工(ランプ部) 1 式 整備工 1 式 ガードレール基礎等運搬工 仮設工 1 式、共通仮設費 1 式 設計費 1 式 VI 期工事 上面整備工 1 式 付属物施設工 1 式 環境監視局建屋工 1 式 常磐西出路周辺整備工 1 式 仮設工 1 式、共通仮設費 1 式	
工期(自)	2017年 10月 3日	
工期(至)	2021年 10月 31日	
契約金額	6,467,895,000 円	
変更金額	180,400,000 円 増	
変更後の契約金額	6,648,295,000 円	
変更理由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

大和川線舗装その他工事 第10回(最終)変更

1. 上面整備工の変更・追加

上面整備工について、整備方針の決定に伴い、工事内容の変更・追加を行う。

2. 付属物施設工の追加

大和川線の非常口周りにおいて、避難者への確実な誘導を行うことを目的とした案内標示設置等の追加を行う。

3. 常磐西出路周辺整備工の追加

常磐西出路の建設に伴い、切回し等を行っていた一般街路の整備工の追加を行う。

4. 中止期間中の現場維持等の費用の計上

工事請負契約書第20条第2項の規定に基づき、令和2年9月1日から令和2年11月29日の間、工事一時中止を通知したため、中止期間中の現場維持等の費用の計上を行う。

5. 工事請負契約書第25条に基づく賃金・物価水準の変動による請負代金額の変更

受注者から請求のあった標記について、スライド調整額として計上を行う。