

(第5回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 30年 2月 15日
契約業者名	清水・東亜・東急特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	大阪府中央区本町3丁目5番7号
工事の名称	常磐東トンネル付属建物新築工事
工事場所	大阪府松原市天美西8丁目地先
工事種別	建築
工事概要	RC造 地下4階 地上1階 延べ床面積3,795.2m <sup>2</sup> 建築主体工 1式 排気塔 (RC造 地上1階 延べ床面積1,231.85m <sup>2</sup> ) 建築工事、電気設備工事 機械設備工事、外構工事 1式 電気室 (RC造 地上2階 延べ床面積739.64m <sup>2</sup> ) 建築工事、電気設備工事 機械設備工事、外構工事 1式 道路函体工 1式 設計費 1式
工期 (自)	平成 27年 7月 9日
工期 (至)	平成 32年 3月 31日
契約金額	3,567,672,000 円
変更金額	29,030,400 円 増
変更後の契約金額	3,596,702,400 円
変更理由	別紙のとおり

金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

### 常磐東トンネル附属建物新築工事 第5回変更

#### 1. 水平共同溝設計の追加

大阪府との工事委託に関する協定書に基づき、今池換気所と電気室を結ぶ水平共同溝設計費の追加を行うものである。

#### 2. その他

数量精算による。

#### 5. 一部しゅん工に伴う1期・2期工事の区分分け

大阪府との協定に基づき、当工事の一部をしゅん工させるため、区分分けを行う。

期工事：平成27年7月9日～平成30年3月31日

期工事：平成27年7月9日～平成32年3月31日

(第6回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 31年 3月 12日
契約業者名	清水・東亜・東急特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	
工事の名称	常磐東トンネル附属建物新築工事
工事場所	大阪府松原市天美西8丁目地先
工事種別	建築
工事概要	RC造 地下4階 地上1階 延べ床面積3,795.2m <sup>2</sup> 建築主体工 1式 道路函体工 1式 設計費 1式 排気塔 (RC造 地上1階 延べ床面積1,231.85m <sup>2</sup> ) 建築工事、電気設備工事 機械設備工事、外構工事 1式 電気室 (RC造 地上2階 延べ床面積739.64m <sup>2</sup> ) 建築工事、電気設備工事 機械設備工事、外構工事 1式
工期 (自)	平成 27年 7月 9日
工期 (至)	平成 32年 3月 31日
契約金額	3,596,702,400 円
変更金額	1,175,040,000 円 増
変更後の契約金額	4,771,742,400 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

### 常磐東トンネル付属建物新築工事 第6回変更

1. 今池換気所（排気塔）内部階段の追加

排気塔内部階段の詳細検討完了に伴い、追加するものである。

2. 道路函体工（上層）の変更

道路函体を含む今池換気所の詳細設計完了に伴い、排気塔に係る電気・機械設備等の設置空間を設けるための隔壁や床板等の追加による変更を行うものである。

3. 水平共同溝工の追加

水平共同溝の詳細設計完了に伴い構造が確定したため、水平共同溝工を追加するものである。

4. その他

数量精算による。

(第7回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 31年 3月 26日
契約業者名	清水・東亜・東急特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	
工事の名称	常磐東トンネル附属建物新築工事
工事場所	大阪府松原市天美西8丁目地先
工事種別	建築
工事概要	RC造 地下4階 地上1階 延べ床面積3,795.2m <sup>2</sup> 建築主体工 1式 道路函体工 1式 設計費 1式 排気塔 (RC造 地上1階 延べ床面積1,231.85m <sup>2</sup> ) 建築工事、電気設備工事 機械設備工事、外構工事 1式 電気室 (RC造 地上2階 延べ床面積739.64m <sup>2</sup> ) 建築工事、電気設備工事 機械設備工事、外構工事 1式
工期 (自)	平成 27年 7月 9日
工期 (至)	平成 32年 3月 31日
契約金額	4,771,742,400 円
変更金額	140,400,000 円 増
変更後の契約金額	4,912,142,400 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

常磐東トンネル附属建物新築工事（第7回設計変更）

- ・詳細設計完了に伴う変更。
- ・その他数量精算。