

(第8回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2019年 11月 20日	
契約業者名	清水・東亜・東急特定建設工事共同企業体	
契約業者の住所		
工事の名称	常磐東トンネル附属建物新築工事	
工事場所	大阪府松原市天美西8丁目地先	
工事種別	建築	
工事概要	(施設関係) 電機室(RC造 地上2階 延べ床面積737.78m2) 建築主体工事 1式 外構工事 1式 電気設備工事 1式 機械設備工事 1式 共通仮設費 1式 (土木関係) 1期工事 道路函体工 1式 設計費 1式 2期工事 道路函体工 1式 設計費 1式 3期工事 道路函体工 1式 設計費 1式	
工期(自)	2015年 7月 9日	
工期(至)	2020年 3月 31日	
契約金額	4,912,142,400 円	
変更金額	671,000,000 円 増	
変更後の契約金額	5,583,142,400 円	
変更理由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

常磐東トンネル付属建物新築工事（第8回設計変更）

- ・電気室工事において、支障物撤去に伴う土留支保工及び処分費の追加
- ・電気室施工において、建設発生土運搬の追加
- ・現地調査の結果、電気室施工に伴う表層改良工の追加
- ・現地調査の結果、電気室の地盤改良に係る固化材添加量の変更
- ・現地調査の結果、電気室の地盤改良に係るコラム天端処理工法の変更
- ・調査の結果、電気室に係るマシンハッチ、ホイストクレーン等の追加
- ・照査の結果、電気室に係る空調機器設備の仕様変更
- ・関係機関協議の結果、電気室に係る採水口設備の追加
- ・管理者協議の結果、電気室敷地内の埋設物調査の追加
- ・管理者協議の結果、隣接する下水処理施設に係る変状計測等の追加
- ・管理者協議の結果、工事用通路に係る現況復旧工の追加
- ・管理者協議の結果、交通誘導警備員及び工事仮囲、敷き鉄板等の追加
- ・その他数量精算。

(第9回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2020年 1月 21日	
契約業者名	清水・東亜・東急特定建設工事共同企業体	
契約業者の住所	大阪市中央区本町3丁目5番7号	
工事の名称	常磐東トンネル附属建物新築工事	
工事場所	大阪府松原市天美西8丁目地先	
工事種別	建築	
工事概要	(施設関係) 電機室(RC造 地上2階 延べ床面積739.64m²) 建築主体工事 1式 外構工事 1式 電気設備工事 1式 機械設備工事 1式 共通仮設費 1式 (土木関係) 1期工事 道路函体工 1式 設計費 1式 2期工事 道路函体工 1式 設計費 1式 3期工事 道路函体工 1式 設計費 1式	
工期(自)	2015年 7月 9日	
工期(至)	2020年 3月 31日	
契約金額	5,583,142,400 円	
変更金額	366,960,000 円 増	
変更後の契約金額	5,950,102,400 円	
変更理由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

常磐東トンネル付属建物新築工事 第9回変更

1. 埋戻し工の追加

NO. 4～5立坑間上の埋戻し工において、関係管理者との協議の結果、本工事にて施工することとなったため、埋戻し工の追加を行う。

2. 非常口整備工の追加

NO. 4～5立坑間上の非常口建屋について、本工事にて施工することとなったため、非常口整備工の追加を行う。

3. 土砂運搬処理の追加

本工事の掘削土については流用することを考えていたが、ごみ混じりであり、流用が不可となったことから、土砂運搬処理の追加を行う。

4. 仮設工（函体工）に関する変更

以下の変更・追加を行う。

- ・ 7段梁の撤去において、実態を勘案した変更
- ・ 盛替梁架設・撤去工の追加
- ・ 仮設H鋼撤去工の追加

5. その他

数量精算を行う。

(第10回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2020年 2月 21日
契約業者名	清水・東亜・東急特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	
工事の名称	常磐東トンネル附属建物新築工事
工事場所	大阪府松原市天美西8丁目地先
工事種別	建築
工事概要	(施設関係) 排気塔(RC造 地上1階 延べ床面積1,231.85㎡) 延べ床面積739.64㎡) 建築工事、電気設備工事、機械設備工事、外構工事 1式 上面整備及びその他工事 1式 電気室(RC造 地上2階 延べ床面積739.64㎡) 1式 建築工事、機械設備工事、外構工事 1式 設計費 1式 (土木関係) 1期工事 道路函体工 1式 設計費 1式 2期工事 道路函体工 1式 設計費 1式 3期工事 道路函体工 1式 設計費 1式

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

常磐東トンネル附属建物新築工事（第10回設計変更）

- ・ 関連他工事との工程調整の結果、排気塔南側搬入室及び基礎増打ちコンクリートの取り止め
- ・ 照査の結果、排気塔地下階内部における防水工事の追加
- ・ 照査の結果、排気塔及び立坑、水平共同溝へのマシンハッチの追加
- ・ 現地調査の結果、側溝の仕様の可変側溝への変更
- ・ 詳細設計完了による、No.4立坑～No.5立坑間における上面整備工の追加
- ・ 関連他工事との調整の結果、ガイドウォールなど撤去工の追加
- ・ 現地調査の結果、資材搬入用壁開口ふさぎの追加
- ・ トンネルからの避難計画検討の結果、立坑地下部への建具の追加
- ・ 関係機関協議の結果、分電盤使用の仕様変更
- ・ 現地調査の結果、ケーブルラックの追加
- ・ 照査の結果、排気塔、電気室の自動制御盤の仕様変更
- ・ その他数量精算。