

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2021年 12月 28日
契約業者名	青木あすなろ建設(株)
契約業者の住所	東京都千代田区神田美土代町 1
工事の名称	海老江換気所新築その他工事
工事場所	大阪市福島区海老江8丁目地内
工事種別	建築
工事概要	海老江換気所(施工延べ床面積約4,100㎡、RC造(一部SRC造)、場所打ちCO杭)1式 電気設備、機械設備、 共通仮設費 1式 換気ダクト詳細設計費 1式
工期(自)	2020年 9月 17日
工期(至)	2024年 3月 20日
契約金額	2,886,400,000 円
変更金額	286,836,000 円 増
変更後の契約金額	3,173,236,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

海老江換気所新築その他工事 第1回変更

- ・ 関係部署との協議の結果、汚染土認定調査を追加するものである。
- ・ 現地調査の結果、換気所等新築工事を行うにあたり支障となる地中障害物の撤去を追加するものである。
- ・ 関係部署との協議の結果、周辺構造物の変状計測を追加するものである。
- ・ 障害物撤去を追加したことによる工程調整の結果、工期を延期するものである。

工 期 : (元) 2020 年 9 月 17 日 ～ 2023 年 12 月 20 日

(変更) 2020 年 9 月 17 日 ～ 2024 年 3 月 20 日