

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2022年 3月 23日
契約業者名	MMB・森組特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	大阪市西区土佐堀1-3-20
工事の名称	湊川付近鋼製橋脚等大規模更新工事
工事場所	兵庫県神戸市兵庫区御所通～長田区東尻池町付近
工事種別	橋梁(メタル)
工事概要	工場製作工618.351t 鋼製橋脚工7基 既設構造物補強工1式 支障物撤去復旧工1式 仮設工1式 共通仮設費1式 詳細設計費1式
工期(自)	2019年 6月 27日
工期(至)	2023年 7月 31日
契約金額	1,729,200,000 円
変更金額	446,820,000 円 増
変更後の契約金額	2,176,020,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

湊川付近鋼製橋脚等大規模更新工事 第1回変更

- ・ 橋脚基礎構造の変更
- ・ 支障物撤去復旧工の追加
- ・ 事業損失防止施設費（家屋調査・試掘工）の追加
- ・ 詳細設計の変更
- ・ 橋脚基礎構造の変更に伴う工期変更
元工期 令和1年9月1日～令和5年2月28日
変更工期 令和1年9月1日～令和5年7月31日

以上