

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 4年 4月 27日
契約業者名	世紀東急工業(株)
契約業者の住所	東京都港区三田3-13-16
工事の名称	舗装補修大規模修繕工事(2020-3-環)
工事場所	大阪市浪速区難波中1丁目~大阪市中央区船場中央4丁目付近、大阪市中央区千日前1丁目~大阪市中央区難波1丁目付近
工事種別	舗装
工事概要	(環状線本線部) (環状線渡り線部) 舗装補修工23,009.2m <sup>2</sup> 舗装補修工1,667.0m <sup>2</sup> 排水性舗装工 アスファルト舗装工 20,571.9m <sup>2</sup> 1,667.0m <sup>2</sup> アスファルト舗装工2437.3m <sup>2</sup> 道路附属施設工1式 道路附属施設工1式 (堺線下り本線部) (環状線ランプ部) 道路附属施設工1式 舗装補修工2,782.9m <sup>2</sup> (東大阪線渡り線部) 排水性舗装工391.4m <sup>2</sup> 舗装補修工5,185.5m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 排水性舗装工 1,984.0m <sup>2</sup> 2,410.3m <sup>2</sup> 半たわみ舗装工 アスファルト舗装工2,655.4m <sup>2</sup> 209.1m <sup>2</sup> 埋設ジョイント補修工 埋設ジョイント補修工 119.8m <sup>2</sup> 198.4m <sup>2</sup> 道路附属施設工1式 道路附属施設工1式
工期(自)	令和 2年 12月 18日
工期(至)	令和 4年 4月 30日
契約金額	510,400,000 円
変更金額	84,590,000 円 増
変更後の契約金額	594,990,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

舗装補修大規模修繕工事（2020・3・環） 第1回（最終）変更

- ・ 事前現地調査結果による補修箇所の変更
- ・ 作業時間帯の変更
- ・ 劣化部補修（コンクリート床版、路肩）の追加
- ・ アスファルト合材および防水への消臭添加剤の追加
- ・ 数量精算等

以 上