

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2022年 5月 16日
契約業者名	鹿島・飛島建設工事共同企業体
契約業者の住所	—
工事の名称	常磐工区西除川河川構造物等復旧工事
工事場所	堺市北区常磐町1丁～同町2丁付近
工事種別	土木
工事概要	開削土工 1式 河川復旧工(本線部) 1式 小学校擁壁復旧工 1式 道路土工(東浅香山50号線) 1式 排水構造物工(東浅香山50号線) 1式 排水構造物工(常磐黒土線) 1式 下水道設備工 1式 構内排水管切替工 1式 舗装工(東浅香山50号線) 1式 構造物撤去工(東浅香山50号線) 1式 河川環境整備工 1式 整備工 1式 仮置場整備工 1式 仮設工(共通) 1式 共通仮設費 1式 詳細設計費 1式
工期(自)	2020年 8月 1日
工期(至)	2022年 11月 30日
契約金額	1,133,000,000 円
変更金額	522,500,000 円 増
変更後の契約金額	1,655,500,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

常磐工区西除川河川構造物等復旧工事 第1回変更

1. 河川復旧工の変更・追加

関係管理者との協議が整ったことから、作業土工の追加を行う。
また、工程短縮を目的としたL型擁壁の変更（現場打ちからプレキャスト製品への変更）を行う。

2. 道路切替工の追加

現場周辺の道路機能を確保しながらの施工となるため、周辺道路の切替が必要となるが、関係管理者との協議が完了したことから道路切替工の追加を行う。

3. 各種整備工の追加

関係管理者との協議により必要となった各種整備工（植樹撤去、カーブミラー設置等）の追加、残土仮置場整備工（堺7-3区）の追加を行う。

4. 数量の変更

現場作業の進捗に伴う数量の変更を行う。