

(第2回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 4年 9月 16日
契約業者名	日立造船(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市住之江区南港北1-7-89
工事の名称	鋼床版及び鋼桁大規模修繕工事(2020-大)
工事場所	大阪市福島区玉川1丁目、大阪市福島区大開3丁目付近
工事種別	橋梁(メタル)
工事概要	工場製作工 25.437t→26.689t 工場製品輸送工 21.351t→21.962t 鋼床版疲労対策工 1104箇所→1003箇所 鋼桁疲労対策工 141箇所→141箇所 支障物撤去復旧工 1式→1式 仮設工 1式→1式 詳細設計費 0→1式 共通仮設費 1式→1式
工期(自)	令和 3年 3月 4日
工期(至)	令和 4年 9月 24日
契約金額	303,061,000 円
変更金額	26,400,000 円 増
変更後の契約金額	329,461,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

鋼床版及び鋼桁大規模修繕工事（2020-大）第2回（最終）変更

- ・ 橋梁足場等設備工の変更
- ・ 交通誘導警備員の変更
- ・ 週休2日補正
- ・ 熱中症対策に資する現場管理費の補正
- ・ 数量精算等

以 上