

(第6回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 4年 8月 30日	
契約業者名	(株) N I P P O	
契約業者の住所	東京都中央区京橋 1 - 1 9 - 1 1	
工 事 の 名 称	舗装及び高欄設置その他工事 (2019-大管)	
工 事 場 所	高石市高砂1丁目付近、泉大津市汐見町付近、高石市高砂1丁目付近、泉大津市新港町付近、大阪市港区波除2丁目～大阪市港区港晴2丁目付近、大阪市西区西本町1丁目～大阪市西区京町堀1丁目付近、大阪市此花区北港 1 丁目付近	
工 事 種 別	舗装	
工 事 概 要	[Ⅰ期] (渡り線部) 舗装工1,309.3m² 道路附属施設工1式 [Ⅱ期] (大阪港線拡幅部) 舗装工693.0m² 道路附属施設工1式 仮設工1式 共通仮設費1式 (環状線拡幅部) 舗装工2,436.1m² 道路附属施設工1式 (信濃橋入路部) 舗装工 888.2m² 道路附属施設工1式 (環状線第1走行車線部) 舗装工3,011.4m² (環状線) 仮設工1式 (渡り線部) 道路附属施設工1式 [Ⅲ期]4号湾岸線 (高石PA) 舗装補修工14,881.8m² 道路附属施設工1式 仮設工1式 高欄設置工474.7m 固定規制工1式 仮設工1式 (泉大津PA) 舗装補修工15,264.3m² 道路附属施設工1式 高欄設置工431.2m 固定規制工1式 (高石出口) 舗装補修工1,359.4m² 道路附属施設工1式 (泉大津出口) 舗装補修工 1,380.6m² 道路附属施設工 1 式 (16号大阪港線) 舗装補修工 25,895.2m² 道路附属施設工 1 式 仮設工 1 式	

	共通仮設費 1 式 (4 号湾岸線) 舗装補修工 3,526.8m2 道路付属施設工 1 式 (淀川左岸線) 舗装補修工 1,429.5m2 道路付属施設工 1 式 仮設工 1 式 詳細設計費 1 式
工 期 (自)	令和 1年 5月 25日
工 期 (至)	令和 4年 8月 31日
契 約 金 額	1,085,909,000 円
変 更 金 額	415,580,000 円 増
変更後の契約金額	1,501,489,000 円
変 更 理 由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

舗装及び高欄設置その他工事（2019-大管） 第6回(最終)変更

- ・舗装補修工の変更【泉大津P A、大阪港線・湾岸線】
- ・床版補修工の追加【泉大津P A】
- ・橋面防水工の変更【泉大津P A】
- ・高欄設置工の変更【泉大津P A】
- ・投棄防止柵の変更【泉大津P A】
- ・床版探査工の追加【泉大津P A】
- ・舗装補修工の追加【淀川左岸線】
- ・管理者協議等による交通管理工の変更
- ・数量精算等

以 上