

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 4年 10月 11日
契約業者名	(株) サンエレック
契約業者の住所	大阪府堺市美原区多治井737
工事の名称	避難行動補助灯設置工事(2021-山手)
工事場所	蓮宮換気所・湊川変電塔、神戸長田トンネル内
工事種別	電気
工事概要	神戸長田トンネル（南行全線）への避難行動補助灯の設置
工期（自）	令和 3年 8月 31日
工期（至）	令和 5年 3月 31日
契約金額	258,500,000 円
変更金額	9,493,000 円 増
変更後の契約金額	267,993,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

避難行動補助灯設置工事（2021-山手）第1回設計変更	
- 遠隔監視機能の追加に伴う防災受信盤改造の追加 - 新型コロナウイルスの影響等による部品調達の遅延による工期延期	
（元）	2021年8月31日～2022年10月31日
（変更）	2021年8月31日～2023年 3月31日