

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 4年 10月 26日	
契約業者名	スバル興業（株）	
契約業者の住所	東京都千代田区有楽町 1－1 0－1	
工 事 の 名 称	伸縮継手補修工事（2021－神）	
工 事 場 所	神戸市灘区岩屋南町～西宮市川西町付近	
工 事 種 別	維持修繕	
工 事 概 要	伸縮継手補修工 （事前）（本線） 0→88.6m （本線） 348.2m→389.9m （ランプ） 32.4m→39.2m 床版連結部改良工 （事前・本線） 19.4m→18.2m （大規模・本線） 19.4m→19.4m 支障物撤去復旧工 0→1式 仮設工 1式→1式 共通仮設費 1式→1式	
工 期 （ 自 ）	令和 3年 10月 21日	
工 期 （ 至 ）	令和 4年 10月 31日	
契 約 金 額	206,250,000 円	
変 更 金 額	170,830,000 円 増	
変更後の契約金額	377,080,000 円	
変 更 理 由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

伸縮継手補修工事（2021-神）第1回（最終）変更

- ・ 事前調査結果に基づく伸縮継手補修箇所の追加・変更
- ・ 地元協議等に基づく一部低騒音工法への変更
- ・ 関係者との協議による施工時間帯の変更
- ・ 施工箇所追加等に伴う交通誘導警備員の人数等の変更

以 上