

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 4年 10月 24日
契約業者名	大成ロテック (株)
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿 8 - 1 7 - 1
工事の名称	舗装補修大規模修繕工事 (2021-3-神)
工事場所	兵庫県西宮市川西町～神戸市東灘区魚崎南町2丁目付近
工事種別	舗装
工事概要	(本線部) (ランプ部) 舗装補修工 舗装補修工 42,000.1m2 → 41,458.2m2 1,711.1m2 → 1,539.1m2 排水性舗装工 排水性舗装工 33,764.1m2 → 33,007.1m2 447.6m2 → 424.8m2 SFRC舗装工 アスファルト舗装工 8,236.0m2 → 8,451.1m2 1,100.4m2 → 949.7m2 道路附属施設工 SFRC舗装工 1式 → 1式 163.1m2 → 164.6m2 仮設工 道路附属施設工 1式 → 1式 1式 → 1式 共通仮設費 1式 → 1式
工期 (自)	令和 3年 9月 23日
工期 (至)	令和 4年 10月 31日
契約金額	924,000,000 円
変更金額	97,460,000 円 増
変更後の契約金額	1,021,460,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

舗装補修大規模修繕工事（2021-3-神） 第1回（最終）変更

- ・ 事前現地調査結果による補修箇所の変更
- ・ 作業時間帯の変更
- ・ 劣化部補修（コンクリート床版、路肩）の追加
- ・ アスファルト合材および防水への消臭添加剤の追加
- ・ 数量精算等

以上