

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2022年 11月 30日	
契約業者名	鹿島・飛島建設工事共同企業体	
契約業者の住所	ー	
工事の名称	常磐工区西除川河川構造物等復旧工事	
工事場所	堺市北区常磐町1丁～同町2丁付近	
工事種別	土木	
工事概要	開削土工 1式 河川復旧工(本線部) 1式 小学校擁壁復旧工 1式 道路土工(東浅香山50号線) 1式 排水構造物工(東浅香山50号線) 1式 排水構造物工(常磐黒土線) 1式 下水道設備工 1式 構内排水管切替工 1式 舗装工(東浅香山50号線) 1式 舗装工(常磐黒土線) 1式 防護柵工(道路部) 1式 道路附属施設工 1式 構造物撤去工(東浅香山50号線) 1式 河川環境整備工 1式 整備工 1式 仮置場整備工 1式 東浅香山54号線・55号線整備工 1式 府営浅香山住宅復旧工 1式 おかりば公園復旧工 1式 最下流部建屋工 1式 仮設工(共通) 1式 共通仮設費 1式 詳細設計費 1式	
工期(自)	2020年 8月 1日	
工期(至)	2023年 3月 30日	
契約金額	1,655,500,000 円	
変更金額	545,832,500 円 増	
変更後の契約金額	2,201,332,500 円	
変更理由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

常磐工区西除川河川構造物等復旧工事 第2回変更

1. 府営浅香山住宅復旧工の追加

大和川線建設に伴い、一時撤去していた府営浅香山住宅周辺の施設において関係管理者との設計協議の結果、復旧形態が決定したため、府営浅香山住宅復旧工の追加を行う。

2. おかりば公園復旧工の追加

大和川線建設に伴い、工事ヤードとして使用していたおかりば公園周辺の施設において関係管理者との設計協議の結果、復旧形態が決定したため、おかりば公園復旧工の追加を行う。

3. 道路切替工の変更・追加

現場周辺の道路機能を確保しながらの施工となるため、周辺道路の切替が必要となるが、関係管理者との協議が完了したことから道路切替工の変更・追加を行う。

4. 各種整備工等の追加

関係管理者との協議により必要となった各種整備工（東浅香山54号・55号線整備工、最下流部建屋工等）の追加を行う。

5. 工期の延期

関係管理者等の協議の結果、府営浅香山住宅復旧工、おかりば公園復旧工の追加に伴う工期の延期を行う。

元工期 : 令和 2年 8月 1日 ~ 令和 4年11月30日

元工期 : 令和 2年 8月 1日 ~ 令和 5年 3月30日