

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 1月 26日
契約業者名	青木あすなろ建設(株)
契約業者の住所	東京都千代田区神田美土代町 1
工事の名称	海老江換気所新築その他工事
工事場所	大阪市福島区海老江8丁目地内
工事種別	建築
工事概要	海老江換気所(施工延べ床面積約4,100㎡、RC造(一部SRC造)、場所打ちCO杭)1式 電気設備、機械設備、 共通仮設費 1式 換気ダクト詳細設計費 1式 換気ダクト工 1式
工期(自)	令和 2年 9月 17日
工期(至)	令和 6年 12月 20日
契約金額	3,173,236,000 円
変更金額	621,610,000 円 増
変更後の契約金額	3,794,846,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

海老江換気所新築その他工事 第2回変更

【建築】

- ・杭の施工に伴う建設発生土について、分析の結果に基づいた処分方法の変更を行う。
- ・他工事との施工調整及び換気ダクト工の追加により工期延長を行う。
- ・工期延期に伴う変状計測、水替え工、土留支保工の設置期間の延長を行う。
- ・その他数量精算

【土木】

- ・換気ダクト部函体工の追加を行う。
- ・換気ダクト部の地盤改良工の追加を行う。
- ・詳細設計費項目の追加・変更を行う。