

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2023年 1月 12日	
契約業者名	(株) 鴻池組	
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区北久宝寺町3-6-1	
工事の名称	国道2号交差部工区開削トンネル工事	
工事場所	大阪市福島区海老江6丁目～8丁目付近	
工事種別	土木	
工事概要	開削トンネル工： 開削土工 1式 基礎工 1式 躯体工 8,232.4m ³ 継手工 3箇所 防水工 7,425.0m ² 地盤改良工： 地盤改良工 1式 付帯工： 下水幹線工 60.2m 撤去工： 既設構造物撤去工 1式 仮設工(共通)： 仮設工 1式 共通仮設費 1式 磁気探査業務費 1式	
工期(自)	2021年 4月 28日	
工期(至)	2024年 12月 7日	
契約金額	2,989,470,000 円	
変更金額	463,100,000 円 増	
変更後の契約金額	3,452,570,000 円	
変更理由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

国道2号交差部工区開削トンネル工事 第1回変更

1. 支持層確認調査の結果に伴う基礎工、工事用栈橋工の変更
2. 関係管理者との協議結果に伴う地盤改良工の変更
3. 施工方法の変更等による既設構造物撤去工の変更
4. 関係管理者との協議結果に伴う道路切替工の追加
5. 関係管理者との協議結果に伴う計測工の追加