

(第2回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 4月 27日																																																										
契約業者名	日立造船・日本ファブテック・日本橋梁特定建設工事共同企業体																																																										
契約業者の住所																																																											
工 事 の 名 称	鋼床版大規模修繕工事（2020-岸）																																																										
工 事 場 所	大阪市港区港晴5丁目～大阪市港区築港3丁目付近																																																										
工 事 種 別	橋梁(メタル)																																																										
工 事 概 要	<table><tr><td>工場製作工</td><td>134.030 t</td><td>→</td><td>134.438 t</td></tr><tr><td>工場製品輸送工</td><td>91.900 t</td><td>→</td><td>92.540 t</td></tr><tr><td>橋梁補修工</td><td>1 式</td><td>→</td><td>1 式</td></tr><tr><td>鋼床版下面補強工(Uリブ切断工法)</td><td>2,932 箇所</td><td>→</td><td>2,634 箇所</td></tr><tr><td>横リブ交差部補強工(Uリブ切断工法)</td><td>0</td><td>→</td><td>640 箇所</td></tr><tr><td>現場塗装工(Uリブ切断工法)</td><td>637.5 m2</td><td>→</td><td>716.1 m2</td></tr><tr><td>鋼床版下面補強工(モルタル充填工法)</td><td>5,521 箇所</td><td>→</td><td>5,599 箇所</td></tr><tr><td>現場塗装工(モルタル充填工法)</td><td>1,161.9 m2</td><td>→</td><td>1,277.8 m2</td></tr><tr><td>鋼床版補修工</td><td>54 箇所</td><td>→</td><td>64 箇所</td></tr><tr><td>マンホール設置工</td><td>148 箇所</td><td>→</td><td>148 箇所</td></tr><tr><td>既設構造物撤去・復旧工</td><td>1 式</td><td>→</td><td>1 式</td></tr><tr><td>仮設工</td><td>1 式</td><td>→</td><td>1 式</td></tr><tr><td>共通仮設費</td><td>1 式</td><td>→</td><td>1 式</td></tr><tr><td>詳細設計費</td><td>1 式</td><td>→</td><td>1 式</td></tr></table>			工場製作工	134.030 t	→	134.438 t	工場製品輸送工	91.900 t	→	92.540 t	橋梁補修工	1 式	→	1 式	鋼床版下面補強工(Uリブ切断工法)	2,932 箇所	→	2,634 箇所	横リブ交差部補強工(Uリブ切断工法)	0	→	640 箇所	現場塗装工(Uリブ切断工法)	637.5 m2	→	716.1 m2	鋼床版下面補強工(モルタル充填工法)	5,521 箇所	→	5,599 箇所	現場塗装工(モルタル充填工法)	1,161.9 m2	→	1,277.8 m2	鋼床版補修工	54 箇所	→	64 箇所	マンホール設置工	148 箇所	→	148 箇所	既設構造物撤去・復旧工	1 式	→	1 式	仮設工	1 式	→	1 式	共通仮設費	1 式	→	1 式	詳細設計費	1 式	→	1 式
工場製作工	134.030 t	→	134.438 t																																																								
工場製品輸送工	91.900 t	→	92.540 t																																																								
橋梁補修工	1 式	→	1 式																																																								
鋼床版下面補強工(Uリブ切断工法)	2,932 箇所	→	2,634 箇所																																																								
横リブ交差部補強工(Uリブ切断工法)	0	→	640 箇所																																																								
現場塗装工(Uリブ切断工法)	637.5 m2	→	716.1 m2																																																								
鋼床版下面補強工(モルタル充填工法)	5,521 箇所	→	5,599 箇所																																																								
現場塗装工(モルタル充填工法)	1,161.9 m2	→	1,277.8 m2																																																								
鋼床版補修工	54 箇所	→	64 箇所																																																								
マンホール設置工	148 箇所	→	148 箇所																																																								
既設構造物撤去・復旧工	1 式	→	1 式																																																								
仮設工	1 式	→	1 式																																																								
共通仮設費	1 式	→	1 式																																																								
詳細設計費	1 式	→	1 式																																																								
工 期 (自)	令和 2年 12月 10日																																																										
工 期 (至)	令和 5年 4月 28日																																																										
契 約 金 額	2,159,476,000 円																																																										
変 更 金 額	130,350,000 円 増																																																										
変更後の契約金額	2,289,826,000 円																																																										
変 更 理 由	別紙のとおり																																																										

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

鋼床版大規模修繕工事（2020-岸） 第2回（最終）変更

- ・横リブ交差部補強工（Uリブ切断工法）の追加
 - ・干渉物撤去復旧工の数量変更
 - ・鋼床版補修工（き裂タイプ②）の追加
 - ・鋼床版補修工（き裂タイプ① 上面側当て板工+下面側当て板工）の追加
 - ・鋼床版補修工（き裂タイプ① 上面側当て板工+Uリブ取替工）の追加
 - ・モルタル圧送高度差試験の追加
 - ・スラット溶接・ケーブル延長試験の追加
 - ・熱中症対策に資する現場管理費の変更
 - ・週休2日制（受注者希望方式）への取組による労務費等の変更
 - ・会社用地を営繕用地として使用したことによる共通仮設費の変更
- 以 上