

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 6月 14日
契約業者名	高田機工(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70
工事の名称	上部耐震補強工事(2020-1-神・西宮)
工事場所	神戸市東灘区御影塚町3丁目～神戸市須磨区若宮町1丁目
工事種別	橋梁(メタル)
工事概要	工場製作工 229.422t→244.850t 現場塗装工 545.1m2→688.4m2 橋梁補修工 ブラケット改良工 耐震連結装置工(ゴム被覆チェーン) 0→1式 98基→74基 支障物撤去工 耐震連結装置工(PCケーブル連結) 0→1式 150基→194基 仮設工 橋脚梁拡幅工 1式→1式 73基→66基 共通仮設費 支承補強装置工(水平力分担構造) 1式→1式 11基→11基 詳細設計費 1式→1式
工期(自)	令和 2年 11月 21日
工期(至)	令和 6年 6月 18日
契約金額	1,604,790,000 円
変更金額	315,700,000 円 増
変更後の契約金額	1,920,490,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

上部耐震補強工事（2020-1-神・西宮） 第1回変更

- ・耐震補強設計による耐震補強デバイスの変更
- ・段差防止構造の詳細設計の追加
- ・段差防止構造の詳細設計の追加に伴う工期変更
元工期 令和2年11月21日～令和5年7月18日
変更工期 令和2年11月21日～令和6年6月18日

以上