

(第2回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 7月 28日			
契約業者名	鹿島道路(株)			
契約業者の住所	東京都文京区後楽1-7-27			
工事の名称	舗装及び高欄設置その他工事(2021-岸)			
工事場所	大阪市西淀川区中島2丁目地先(中島PA)、大阪市港区築港3丁目~大阪市此花区桜島3丁目			
工事種別	舗装			
工事概要	舗装補修工 舗装補修工 道路付属施設工 仮設工 高欄等設置工 高欄設置工 仮設工 舗装補修工 舗装補修工 道路付属施設工 仮設工 共通仮設費	(中島PA 本線部) 4,292.3m <sup>2</sup> →5,384.6m <sup>2</sup> 1式→1式 1式→1式 253.5m→253.5m 1式→0 10,113.4m <sup>2</sup> →19,284.4m <sup>2</sup> 1式→1式 1式→1式 1式→1式	(中島PA PA部) 3,879.9m <sup>2</sup> →3,753.8m <sup>2</sup> 1式→1式 1式→0 282.8m→257.7m 1式→0 0→2,607.6m <sup>2</sup> 0→1式 0→1式 0→1式	(中島PA 入路部) 1,979.7m <sup>2</sup> →1,648.1m <sup>2</sup> 1式→1式 314.6m→296.3m 1式→0 0→1式 0→1式 0→1式
工期(自)	令和 3年 4月 15日			
工期(至)	令和 5年 7月 31日			
契約金額	1,057,100,000 円			
変更金額	587,400,000 円 増			
変更後の契約金額	1,644,500,000 円			
変更理由	別紙のとおり			

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

### 舗装及び高欄設置その他工事（2021-岸）第2回（最終）変更

- ・ 事前調査結果に基づく舗装補修工の追加・変更
- ・ 騒音・振動対策のため鋼床版部の切削方法の変更
- ・ 交通誘導警備員の変更
- ・ 島屋入路部の舗装補修工の追加
- ・ 熱中症対策に資する現場管理費の変更
- ・ 週休2日制（受注者希望方式）への取組による労務費等の変更

以 上