

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 28年 11月 29日
契約業者名	(株) テクノ阪神
契約業者の住所	大阪府大阪市西区靱本町 1 - 4 - 5
工事の名称	通行止装置補修工事 (27-大管)
工事場所	大阪管理局 高麗橋入路他8カ所 建設・更新事業本部 堺建設部 鉄砲西入路 他1カ所
工事種別	機械器具設置
工事概要	大阪管理局 通行止装置の取替を行う。建設 ・更新事業本部堺建設部 通行止装置他設置 を行う。
工期 (自)	平成 28年 1月 28日
工期 (至)	平成 29年 3月 31日
契約金額	87,480,000 円
変更金額	13,824,000 円 増
変更後の契約金額	101,304,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

通行止装置補修工事(27-大管) 第1回(最終)設計変更 変更理由書

機器費 機器費 (神戸湾岸線) 据付工事原価 通行止装置 設置調整工 (神戸湾岸線) 通行止装置 電気配管配線工 (神戸湾岸線) 通行止装置 撤去工 (神戸湾岸線) 据付工事原価 通行止装置 設置調整工 (池田・守口・東大阪・堺・湾岸線) 通行止装置 電気配管配線工 (池田・守口・東大阪・堺・湾岸線) 通行止装置 撤去工 (池田・守口・東大阪・堺・湾岸線) その他	入路線形の変更に伴う通行止め装置1式の撤去及び新設の追加 関係機関との協議の結果による作業時間帯の変更 数量精算
--	---