

(第2回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 10月 24日
契約業者名	飛島建設（株）
契約業者の住所	東京都港区港南 1－8－15 Wビル 5F
工事の名称	コンクリート床版大規模更新工事(2021-神)
工事場所	神戸市中央区脇浜町3丁目付近、神戸市中央区磯上通1丁目付近
工事種別	橋梁補修
工事概要	撤去・準備工 1 式 → 1 式 既設床版・高欄・中央分離帯撤去工 2 連 → 2 連 支障物撤去工 0 → 1 式 支障物撤去・復旧工 1 式 → 1 式 道路付属物撤去工 0 → 1 式 仮設工 1 式 → 1 式 共通仮設費 1 式 → 1 式 詳細設計費 1 式 → 1 式
工期（自）	令和 4年 4月 1日
工期（至）	令和 5年 10月 31日
契約金額	672,980,000 円
変更金額	38,500,000 円 増
変更後の契約金額	711,480,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

コンクリート床版大規模更新工事（2021－神） 第2回（最終）変更

- ・ 床版ブロック撤去方法の変更
- ・ 端部床版ブロック撤去工法の変更
- ・ 既設補助桁及びブラケット撤去工の追加
- ・ ケーブル防護設置・撤去工の追加
- ・ 既設床版撤去の仮置き場の変更
- ・ 道路付属物撤去工の追加
- ・ 雨水処理の追加
- ・ 防音対策工の追加
- ・ 神 S391 の昇降設備と仮設通路の追加
- ・ 交通管理工の変更
- ・ 床版専用架設機の代替え機の追加
- ・ 熱中症対策に資する現場管理費の補正 等

以 上