

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2024年 4月 19日	
契約業者名	株式会社鴻池組	
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区北久宝寺町3－6－1	
工事の名称	国道2号交差部工区開削トンネル工事	
工事場所	大阪市福島区海老江6丁目～8丁目付近	
工事種別	土木	
工事概要	開削トンネル工： 開削土工 1式 基礎工 1式 躯体工 8,232.4m ³ 継手工 3箇所 防水工 7,425.0m ² 地盤改良工： 地盤改良工 1式 付帯工： 下水幹線工 59.9m 工水管敷設工 134.1m 撤去工： 既設構造物撤去工 1式 仮設工(共通)： 仮設工 1式 共通仮設費 1式 磁気探査業務費 1式	
工期(自)	2021年 4月 28日	
工期(至)	2024年 12月 7日	
契約金額	3,452,570,000 円	
変更金額	416,570,000 円 増	
変更後の契約金額	3,869,140,000 円	
変更理由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

国道2号交差部工区開削トンネル工事 第2回変更

1. 詳細設計及び管理者協議の結果による下水幹線工及び地盤改良工の変更
2. 管理者協議の結果による工水管敷設工の追加
3. 工事に支障となる地中障害物撤去の追加及び撤去工法の変更
4. 施工時におけるヤード条件等による仮盛土工、道路切替工及び交通管理工の追加・変更
5. 施工時における工事用栈橋桁の支障等により生じた鋼矢板欠損部への欠損部処理工の追加
6. 作業残土処理に必要な土壌認定調査の追加