

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月 27日				
契 約 業 者 名	青木あすなろ建設（株）				
契約業者の住所	東京都千代田区神田美土代町 1				
工 事 の 名 称	PC桁等大規模修繕その他工事（2020-2-神・西宮）				
工 事 場 所	神戸市灘区大石南町3丁目～同区岩屋南町付近、神戸市中央区真砂通 2 丁目付近、尼崎市東本町1丁目付近				
工 事 種 別	橋梁(P・C)				
工 事 概 要	工場製作工	115.075t	→	115.075t	
	調査工（橋梁補修）	31	径間	→	31 径間
	調査工（ASR橋脚補修）	2	基	→	2 基
	PC桁床版部補強工（鋼板接着）	179.8	m2	→	179.8 m2
	現場塗装工	179.8	m2	→	179.8 m2
	PC桁補強工(外ケーブル)	155	本	→	155 本
	橋脚梁拡幅工	7	基	→	7 基
	コンクリート表面保護工	20,198.7	m2	→	20,198.7 m2
	ASR橋脚補修工（表面保護）	792.9	m2	→	812.8 m2
	ASR橋脚補修工（亜硝酸リチウム内部圧入工）	0		→	1 基
	支障物撤去復旧工	1	式	→	1 式
	付帯工	0		→	1 式
	仮設工	1	式	→	1 式
	共通仮設費	1	式	→	1 式
詳細設計費	1	式	→	1 式	
工 期 （ 自 ）	令和 3年 4月 29日				
工 期 （ 至 ）	令和 7年 9月 30日				
契 約 金 額	1,227,380,000 円				
変 更 金 額	252,450,000 円 増				
変更後の契約金額	1,479,830,000 円				
変 更 理 由	別紙のとおり				

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

PC 桁等大規模修繕その他工事（2020-2-神・西宮） 第2回変更

- ・グラウト充填状況調査及び微破壊検査の追加
- ・促進膨張量試験結果による亜硝酸リチウム内部圧入工の追加
- ・詳細設計費の変更
- ・その他数量精算等
- ・施工に伴う路下使用の調整に時間を要したこと及び外観変状調査、グラウト充填状況調査及び微破壊検査の追加に伴う工期延期

元 工 期 2021 年 4 月 29 日 (実工期 2021 年 6 月 30 日)～2024 年 6 月 3 日

変更工期 2021 年 4 月 29 日 (実工期 2021 年 6 月 30 日)～2025 年 9 月 30 日

以 上