

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月 17日																																																				
契約業者名	高田機工 (株)																																																				
契約業者の住所	大阪府大阪市浪速区難波中 2-10-70																																																				
工事の名称	上部耐震補強工事 (2020-1-神・西宮)																																																				
工事場所	神戸市東灘区御影塚町 3丁目～神戸市須磨区若宮町 1丁目																																																				
工事種別	橋梁(メタル)																																																				
工事概要	<table><tr><td>工場製作工</td><td>244.850 t</td><td>→</td><td>332.166 t</td></tr><tr><td>橋梁補修工</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耐震連結装置工 (ゴム被覆フェーン)</td><td>74 基</td><td>→</td><td>74 基</td></tr><tr><td>耐震連結装置工 (PCケーブル連結)</td><td>194 基</td><td>→</td><td>158 基</td></tr><tr><td>橋脚梁拡幅工</td><td>66 基</td><td>→</td><td>209 基</td></tr><tr><td>支承補強装置工 (水平力分担構造)</td><td>11 基</td><td>→</td><td>11 基</td></tr><tr><td>段差防止構造設置工</td><td>0</td><td>→</td><td>146 基</td></tr><tr><td>構造物補修工(試験施工)</td><td>0</td><td>→</td><td>1 式</td></tr><tr><td>現場塗装工</td><td>688.4 m2</td><td>→</td><td>1,209.3 m2</td></tr><tr><td>ブラケット改良工</td><td>1 式</td><td>→</td><td>1 式</td></tr><tr><td>支障物撤去工</td><td>1 式</td><td>→</td><td>1 式</td></tr><tr><td>仮設工</td><td>1 式 → 1 式</td><td>共通仮設費</td><td>1 式 → 1 式</td></tr><tr><td></td><td></td><td>詳細設計費</td><td>1 式 → 1 式</td></tr></table>	工場製作工	244.850 t	→	332.166 t	橋梁補修工				耐震連結装置工 (ゴム被覆フェーン)	74 基	→	74 基	耐震連結装置工 (PCケーブル連結)	194 基	→	158 基	橋脚梁拡幅工	66 基	→	209 基	支承補強装置工 (水平力分担構造)	11 基	→	11 基	段差防止構造設置工	0	→	146 基	構造物補修工(試験施工)	0	→	1 式	現場塗装工	688.4 m2	→	1,209.3 m2	ブラケット改良工	1 式	→	1 式	支障物撤去工	1 式	→	1 式	仮設工	1 式 → 1 式	共通仮設費	1 式 → 1 式			詳細設計費	1 式 → 1 式
工場製作工	244.850 t	→	332.166 t																																																		
橋梁補修工																																																					
耐震連結装置工 (ゴム被覆フェーン)	74 基	→	74 基																																																		
耐震連結装置工 (PCケーブル連結)	194 基	→	158 基																																																		
橋脚梁拡幅工	66 基	→	209 基																																																		
支承補強装置工 (水平力分担構造)	11 基	→	11 基																																																		
段差防止構造設置工	0	→	146 基																																																		
構造物補修工(試験施工)	0	→	1 式																																																		
現場塗装工	688.4 m2	→	1,209.3 m2																																																		
ブラケット改良工	1 式	→	1 式																																																		
支障物撤去工	1 式	→	1 式																																																		
仮設工	1 式 → 1 式	共通仮設費	1 式 → 1 式																																																		
		詳細設計費	1 式 → 1 式																																																		
工期(自)	令和 2年 11月 21日																																																				
工期(至)	令和 8年 3月 18日																																																				
契約金額	1,920,490,000 円																																																				
変更金額	404,030,000 円 増																																																				
変更後の契約金額	2,324,520,000 円																																																				
変更理由	別紙のとおり																																																				

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

上部耐震補強工事（2020-1-神・西宮） 第2回変更

- ・ 段差防止構造設置工の追加
- ・ 橋梁梁幅の構造変更
- ・ 構造物補修工(試験施工)の追加
- ・ 上記変更・追加に伴う工期延期
元工期 2020年11月21日～2024年6月18日
変更工期 2020年11月21日～2026年3月18日

以上