

(第3回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月 24日																																																								
契約業者名	(株) I H I インフラ建設																																																								
契約業者の住所	東京都江東区豊洲3-1-1																																																								
工事の名称	PC桁等大規模修繕その他工事 (2020-1-神)																																																								
工事場所	神戸市須磨区南町1丁目~同区月見山3丁目付近																																																								
工事種別	橋梁(P・C)																																																								
工事概要	<table border="0"> <tr> <td>工場製作工</td> <td>46.399 t</td> <td>→</td> <td>46.399 t</td> </tr> <tr> <td>調査工</td> <td>23 径間</td> <td>→</td> <td>23 径間</td> </tr> <tr> <td>調査工(橋脚部)</td> <td>0</td> <td>→</td> <td>2 基</td> </tr> <tr> <td>橋梁補修工(鋼板接着)</td> <td>1,093.8 m2</td> <td>→</td> <td>1,093.8 m2</td> </tr> <tr> <td>橋梁補修工(外ヶ-フ<sup>ル</sup>[クイ-ホ<sup>スト</sup>方式])</td> <td>248 本</td> <td>→</td> <td>248 本</td> </tr> <tr> <td>橋梁補修工(ク<sup>ラ</sup>ウト再注入)</td> <td>246 箇所</td> <td>→</td> <td>246 箇所</td> </tr> <tr> <td>橋梁補修工(既設鋼板接着再注入)</td> <td>135.6 m2</td> <td>→</td> <td>135.6 m2</td> </tr> <tr> <td>橋梁補修工(断面修復(上部工標準部))</td> <td>0</td> <td>→</td> <td>2.1 m3</td> </tr> <tr> <td>橋梁補修工(ひび割れ注入)</td> <td>0</td> <td>→</td> <td>35.5 m</td> </tr> <tr> <td>橋梁補修工(既設高欄部補強鋼板補修)</td> <td>0</td> <td>→</td> <td>1 式</td> </tr> <tr> <td>橋梁補修工(橋脚梁拡幅工)</td> <td>1 式</td> <td>→</td> <td>1 式</td> </tr> <tr> <td>コンクリート表面保護工</td> <td>16,606.2 m2</td> <td>→</td> <td>18,461.3 m2</td> </tr> <tr> <td>支障物撤去復旧工</td> <td>1 式 → 1 式</td> <td>仮設工</td> <td>1 式 → 1 式</td> </tr> <tr> <td>共通仮設費</td> <td>1 式 → 1 式</td> <td>詳細設計費</td> <td>1 式 → 1 式</td> </tr> </table>	工場製作工	46.399 t	→	46.399 t	調査工	23 径間	→	23 径間	調査工(橋脚部)	0	→	2 基	橋梁補修工(鋼板接着)	1,093.8 m2	→	1,093.8 m2	橋梁補修工(外ヶ-フ <sup>ル</sup> [クイ-ホ <sup>スト</sup> 方式])	248 本	→	248 本	橋梁補修工(ク <sup>ラ</sup> ウト再注入)	246 箇所	→	246 箇所	橋梁補修工(既設鋼板接着再注入)	135.6 m2	→	135.6 m2	橋梁補修工(断面修復(上部工標準部))	0	→	2.1 m3	橋梁補修工(ひび割れ注入)	0	→	35.5 m	橋梁補修工(既設高欄部補強鋼板補修)	0	→	1 式	橋梁補修工(橋脚梁拡幅工)	1 式	→	1 式	コンクリート表面保護工	16,606.2 m2	→	18,461.3 m2	支障物撤去復旧工	1 式 → 1 式	仮設工	1 式 → 1 式	共通仮設費	1 式 → 1 式	詳細設計費	1 式 → 1 式
工場製作工	46.399 t	→	46.399 t																																																						
調査工	23 径間	→	23 径間																																																						
調査工(橋脚部)	0	→	2 基																																																						
橋梁補修工(鋼板接着)	1,093.8 m2	→	1,093.8 m2																																																						
橋梁補修工(外ヶ-フ <sup>ル</sup> [クイ-ホ <sup>スト</sup> 方式])	248 本	→	248 本																																																						
橋梁補修工(ク <sup>ラ</sup> ウト再注入)	246 箇所	→	246 箇所																																																						
橋梁補修工(既設鋼板接着再注入)	135.6 m2	→	135.6 m2																																																						
橋梁補修工(断面修復(上部工標準部))	0	→	2.1 m3																																																						
橋梁補修工(ひび割れ注入)	0	→	35.5 m																																																						
橋梁補修工(既設高欄部補強鋼板補修)	0	→	1 式																																																						
橋梁補修工(橋脚梁拡幅工)	1 式	→	1 式																																																						
コンクリート表面保護工	16,606.2 m2	→	18,461.3 m2																																																						
支障物撤去復旧工	1 式 → 1 式	仮設工	1 式 → 1 式																																																						
共通仮設費	1 式 → 1 式	詳細設計費	1 式 → 1 式																																																						
工期(自)	令和 3年 6月 2日																																																								
工期(至)	令和 6年 6月 30日																																																								
契約金額	2,059,310,000 円																																																								
変更金額	319,000,000 円 増																																																								
変更後の契約金額	2,378,310,000 円																																																								
変更理由	別紙のとおり																																																								

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

### PC 桁等大規模修繕その他工事（2020-1-神） 第3回（最終）変更

- ・ 現地調査結果に伴う、断面修復工、ひび割れ注入工の追加
- ・ 現地調査結果に伴う、既設高欄部補強鋼板補修工の追加
- ・ 既設塗膜除去に伴う、鉛中毒・剥離剤中毒予防対策の追加
- ・ 熱中症対策に資する現場管理費の変更
- ・ 週休2日制（受注者希望方式）への取組による労務費等の変更
- ・ 工事請負契約書第26条第6項に基づく賃金又は物価の変動による請負代金額の変更
- ・ その他数量精算等

以 上