

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月 28日
契約業者名	ショーボンド建設(株)
契約業者の住所	東京都中央区日本橋箱崎町7-8
工事の名称	PC桁等大規模修繕工事(2021-1-環)
工事場所	大阪市浪速区日本橋東3丁目~大阪市浪速区敷津東1丁目付近
工事種別	橋梁補修
工事概要	工場製作工 190.901t→197.394t 橋梁補修工(鋼板接着) 3,944.4m ² →4,215.9m ² 橋梁補修工(外ケーブル) 188本→188本 段差修正工 0→5,407.7m 断面修復工 0→230.3m ² ひび割れ補修工 0→17.7m PCフラット再注入工 0→359箇所 コンクリート表面保護工 13,572.3m ² →13,819.8m ² 支障物撤去復旧工 1式→1式 仮設工 1式→1式 共通仮設費 1式→1式 詳細設計費 1式→1式
工期(自)	令和 3年 10月 1日
工期(至)	令和 7年 1月 31日
契約金額	1,683,000,000 円
変更金額	316,800,000 円 増
変更後の契約金額	1,999,800,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

PC 桁等大規模修繕工事（2021-1-環） 第1回変更

- ・現地調査結果に伴う断面修復工、段差修正工の追加
- ・現地調査結果に伴う PC グラウト再注入工の追加
- ・現地計測結果に伴う PC 桁床版部補強工（鋼板接着）の変更
- ・現地調査結果に伴う X 線探査の追加
- ・コンクリート補修工、PC グラウト再注入工等の追加に伴う工期延期
元工期 2021年10月1日～2024年7月16日
変更工期 2021年10月1日～2025年1月31日

以上