

(第3回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 7月 5日			
契約業者名	世紀東急工業(株)			
契約業者の住所	東京都港区三田3-13-16 三田43MTビル9階			
工事の名称	舗装補修大規模修繕工事(2022-1-北)			
工事場所	西宮市山口町上山口～神戸市北区山田町下谷上付近			
工事種別	舗装			
工事概要	(本線部)	(本線部)	(ランプ部)	(ランプ部)
	舗装補修工 33,923.1 m2	→ 51,080.8 m2	18,799.8 m2	→ 10,787.4 m2
	排水性舗装工 26,121.6 m2	→ 30,655.1 m2	3,387.7 m2	→ 3,802.9 m2
	アスファルト舗装工 7,801.5 m2	→ 20,425.7 m2	15,412.1 m2	→ 6,984.5 m2
	床版補修工 0	→ 1.7 m3	0	→ 0.7 m3
	クラック抑制シート工 0	→ 75.2 m2	0	→ 0.3 m2
	路肩溝切工 73.8 m	→ 105.8 m	27.9 m	→ 140.6 m
	道路付属施設工 1 式	→ 1 式	1 式	→ 1 式
	仮設工 1 式	→ 1 式		
	共通仮設費 1 式	→ 1 式		
工期(自)	令和 4年 6月 22日			
工期(至)	令和 6年 7月 11日			
契約金額	807,400,000 円			
変更金額	154,550,000 円 増			
変更後の契約金額	961,950,000 円			
変更理由	別紙のとおり			

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

舗装補修大規模修繕工事（2022-1-北） 第3回（最終）変更

- ・ 事前現地調査結果による補修箇所の変更
- ・ 作業時間帯の変更
- ・ 劣化部補修工の追加
- ・ 路肩溝切工の変更
- ・ 交通安全対策の追加
- ・ 数量精算等

以上