

(第7回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 8月 6日
契約業者名	MMB・横河・宮地特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	—
工事の名称	海老江工区鋼桁及び鋼製橋脚工事
工事場所	大阪市此花区高見1丁目～同市福島区大開4丁目付近
工事種別	橋梁（メタル）
工事概要	（Ⅰ期工事） 工場製作工 1式 付帯工（門型構造物）1基 共通仮設費 1式 詳細設計費（門型構造物工） 1式 （Ⅱ期工事） 工場製作工 1式 付帯工 1式 詳細設計費（門型構造物）1式 （Ⅲ期工事） 工場製作工 1式 鋼桁工事 本線： 鋼3径間連続非合成箱桁工 2連 Bランプ： 鋼単純合成鈑桁工 1連 鋼2径間連続非合成箱桁工 1連 鋼4径間連続非合成箱桁工 1連 鋼単純合成箱桁工 1連 鋼単純鋼床版鈑桁工（拡幅桁）1連 Cランプ： 鋼3径間連続非合成箱桁工 2連 北出路： 鋼単純合成箱桁工 1連 鋼製橋脚工事 本線： 鋼製門型橋脚工 1基 Bランプ： 鋼製単柱橋脚工 3基 鋼管集成橋脚工 1基 床版工事 1式 橋梁附属物工事 1式 仮設工（共通） 1式 共通仮設費 1式 詳細設計費 1式 詳細設計費（3次元測量、CIMモデル作成）1式
工期（自）	2020年 3月 27日
工期（至）	2025年 8月 27日
契約金額	9,496,740,000 円
変更金額	290,044,700 円 増
変更後の契約金額	9,786,784,700 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

海老江工区鋼桁及び鋼製橋脚工事 第7回変更

1. 詳細設計一部完了による工場製作工及び橋梁付属物工の変更
(PB6～PB7、PB7～PB8、P02～A02)
2. 関係者協議の結果、工場製作工（門型構造物）の追加及び門型構造物工の変更
3. 管理者協議の結果及び施工時における架設方法の変更等による詳細設計の変更