

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月 25日																																																
契約業者名	鹿島道路 (株)																																																
契約業者の住所	大阪府大阪市中心区域見 2 - 2 - 2 2																																																
工 事 の 名 称	舗装補修大規模修繕工事 (2023-1-湾岸)																																																
工 事 場 所	西宮市重要湾口尼崎、西宮、芦屋港～西宮市西宮浜 1 丁目付近																																																
工 事 種 別	舗装																																																
工 事 概 要	<table><thead><tr><th></th><th></th><th>(本線部)</th><th></th><th>(ランプ部)</th></tr></thead><tbody><tr><td>舗装補修工</td><td>20,189.1 m2</td><td>→ 24,604.7 m2</td><td>4,392.7 m2</td><td>→ 4,392.7 m2</td></tr><tr><td>排水性舗装工</td><td>11,563.6 m2</td><td>→ 14,018.1 m2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>アスファルト舗装工</td><td>0</td><td>→ 1,961.1 m2</td><td>4,039.2 m2</td><td>→ 4,039.2 m2</td></tr><tr><td>SFRC舗装工</td><td>8,625.5 m2</td><td>→ 8,625.5 m2</td><td>353.5 m2</td><td>→ 353.5 m2</td></tr><tr><td>橋面防水工</td><td>10,954.5 m2</td><td>→ 15,370.1 m2</td><td>2,213.5 m2</td><td>→ 2,213.5 m2</td></tr><tr><td>道路付属施設工</td><td>1 式</td><td>→ 1 式</td><td>1 式</td><td>→ 1 式</td></tr><tr><td>仮設工</td><td>1 式</td><td>→ 1 式</td><td></td><td></td></tr><tr><td>共通仮設費</td><td>1 式</td><td>→ 1 式</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>						(本線部)		(ランプ部)	舗装補修工	20,189.1 m2	→ 24,604.7 m2	4,392.7 m2	→ 4,392.7 m2	排水性舗装工	11,563.6 m2	→ 14,018.1 m2			アスファルト舗装工	0	→ 1,961.1 m2	4,039.2 m2	→ 4,039.2 m2	SFRC舗装工	8,625.5 m2	→ 8,625.5 m2	353.5 m2	→ 353.5 m2	橋面防水工	10,954.5 m2	→ 15,370.1 m2	2,213.5 m2	→ 2,213.5 m2	道路付属施設工	1 式	→ 1 式	1 式	→ 1 式	仮設工	1 式	→ 1 式			共通仮設費	1 式	→ 1 式		
		(本線部)		(ランプ部)																																													
舗装補修工	20,189.1 m2	→ 24,604.7 m2	4,392.7 m2	→ 4,392.7 m2																																													
排水性舗装工	11,563.6 m2	→ 14,018.1 m2																																															
アスファルト舗装工	0	→ 1,961.1 m2	4,039.2 m2	→ 4,039.2 m2																																													
SFRC舗装工	8,625.5 m2	→ 8,625.5 m2	353.5 m2	→ 353.5 m2																																													
橋面防水工	10,954.5 m2	→ 15,370.1 m2	2,213.5 m2	→ 2,213.5 m2																																													
道路付属施設工	1 式	→ 1 式	1 式	→ 1 式																																													
仮設工	1 式	→ 1 式																																															
共通仮設費	1 式	→ 1 式																																															
工 期 (自)	令和 5年 7月 7日																																																
工 期 (至)	令和 7年 3月 10日																																																
契 約 金 額	810,700,000 円																																																
変 更 金 額	61,160,000 円 増																																																
変更後の契約金額	871,860,000 円																																																
変 更 理 由	別紙のとおり																																																

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

舗装補修大規模修繕工事(2023-1-湾岸) 第1回変更

- ・ 現地調査結果に伴う舗装補修工及び道路付属施設工の施工範囲の追加
- ・ 甲子園浜出路及び西宮浜入路の通行止め工事に係る広報費の追加
- ・ 現地調査結果に伴う舗装補修工等の施工範囲の追加等に伴う工期延期

元 工 期 2023 年 7 月 7 日 ～ 2024 年 9 月 28 日

変更工期 2023 年 7 月 7 日 ～ 2025 年 3 月 10 日

以 上