

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 10月 15日		
契約業者名	世紀東急工業（株）		
契約業者の住所	大阪府大阪市北区野崎町7－8		
工 事 の 名 称	舗装補修大規模修繕工事(2023-2-湾岸)		
工 事 場 所	西宮市重要湾口尼崎, 西宮, 芦屋港～西宮市西宮浜1丁目付近、尼崎市東海岸町～尼崎市末広2丁目付近		
工 事 種 別	舗装		
工 事 概 要		(本線部)	(ランプ部)
	舗装補修工	18,629.3 m ² → 25,065.7 m ²	3,409.0 m ² → 3,409.0 m ²
	排水性舗装工	11,437.0 m ² → 17,873.4 m ²	
	アスファルト舗装工		3,409.0 m ² → 3,409.0 m ²
	SFRC舗装工	7,192.3 m ² → 7,192.3 m ²	
	橋面防水工	10,096.9 m ² → 17,264.3 m ²	2,323.1 m ² → 2,323.1 m ²
	舗装補修工 (尼崎末広～尼崎東海岸)(下り)	0 → 6,136.2 m ²	0 → 3,606.6 m ²
	排水性舗装工	0 → 700.8 m ²	
	アスファルト舗装工	0 → 3,410.1 m ²	0 → 3,606.6 m ²
	SFRC舗装工	0 → 2,025.3 m ²	
	橋面防水工		0 → 1,255.0 m ²
	舗装補修工 (尼崎末広～尼崎東海岸)(上り)	0 → 7,438.5 m ²	0 → 3,669.7 m ²
	アスファルト舗装工	0 → 6,688.6 m ²	0 → 3,669.7 m ²
	SFRC舗装工	0 → 749.9 m ²	
	橋面防水工		0 → 2,148.6 m ²
	道路付属施設工	1 式 → 1 式	1 式 → 1 式
	道路付属施設工 (尼崎末広～尼崎東海岸)(下り)	0 → 1 式	0 → 1 式
	道路付属施設工 (尼崎末広～尼崎東海岸)(上り)	0 → 1 式	0 → 1 式
	仮設工	1 式 → 1 式	
	共通仮設費	1 式 → 1 式	
工 期 (自)	令和 5年 7月 7日		
工 期 (至)	令和 7年 4月 30日		
契 約 金 額	682,000,000 円		
変 更 金 額	381,700,000 円 増		
変更後の契約金額	1,063,700,000 円		
変 更 理 由	別紙のとおり		

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

舗装補修大規模修繕工事(2023-2-湾岸) 第1回変更

- ・ 現地調査結果に伴う舗装補修工及び道路附属施設工の施工範囲の追加
- ・ 尼崎末広～尼崎東海岸における舗装補修工及び道路附属施設工の追加
- ・ 現地調査結果に伴う舗装補修工等の施工範囲の追加等に伴う工期延期

元 工 期 2023 年 7 月 10 日 ～ 2024 年 10 月 21 日

変更工期 2023 年 7 月 10 日 ～ 2025 年 4 月 30 日

以 上