

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更 年 月 日	令和 6年 10月 30日																																											
契約業者 名	大林道路 (株)																																											
契約業者 の 住 所	大阪府大阪市北区西天満 1 - 2 - 5																																											
工 事 の 名 称	舗装補修大規模修繕工事(2023-3-湾)																																											
工 事 場 所	堺市堺区大浜西町～堺市西区石津西町付近																																											
工 事 種 別	舗装																																											
工 事 概 要	<table><thead><tr><th></th><th colspan="2">(本線部)</th><th colspan="2">(ランプ部)</th></tr></thead><tbody><tr><td>舗装補修工</td><td>37,772.4m2</td><td>→ 38,514.4m2</td><td>9,876.1m2</td><td>→ 9,085.9m2</td></tr><tr><td>排水性舗装工</td><td>26,205.6m2</td><td>→ 26,413.2m2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>アスファルト舗装工</td><td>10,499.2m2</td><td>→ 11,030.8m2</td><td>9,299.7m2</td><td>→ 8,545.3m2</td></tr><tr><td>半たわみ舗装工</td><td>1,067.6m2</td><td>→ 1,070.4m2</td><td>576.4m2</td><td>→ 540.6m2</td></tr><tr><td>道路付属施設工</td><td>1 式</td><td>→ 1 式</td><td>1 式</td><td>→ 1 式</td></tr><tr><td>仮設工</td><td>1 式</td><td>→ 1 式</td><td></td><td></td></tr><tr><td>共通仮設費</td><td>1 式</td><td>→ 1 式</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>					(本線部)		(ランプ部)		舗装補修工	37,772.4m2	→ 38,514.4m2	9,876.1m2	→ 9,085.9m2	排水性舗装工	26,205.6m2	→ 26,413.2m2			アスファルト舗装工	10,499.2m2	→ 11,030.8m2	9,299.7m2	→ 8,545.3m2	半たわみ舗装工	1,067.6m2	→ 1,070.4m2	576.4m2	→ 540.6m2	道路付属施設工	1 式	→ 1 式	1 式	→ 1 式	仮設工	1 式	→ 1 式			共通仮設費	1 式	→ 1 式		
	(本線部)		(ランプ部)																																									
舗装補修工	37,772.4m2	→ 38,514.4m2	9,876.1m2	→ 9,085.9m2																																								
排水性舗装工	26,205.6m2	→ 26,413.2m2																																										
アスファルト舗装工	10,499.2m2	→ 11,030.8m2	9,299.7m2	→ 8,545.3m2																																								
半たわみ舗装工	1,067.6m2	→ 1,070.4m2	576.4m2	→ 540.6m2																																								
道路付属施設工	1 式	→ 1 式	1 式	→ 1 式																																								
仮設工	1 式	→ 1 式																																										
共通仮設費	1 式	→ 1 式																																										
工 期 (自)	令和 5年 9月 29日																																											
工 期 (至)	令和 6年 10月 31日																																											
契 約 金 額	621,500,000 円																																											
変 更 金 額	82,060,000 円 増																																											
変 更 後 の 契 約 金 額	703,560,000 円																																											
変 更 理 由	別紙のとおり																																											

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

舗装補修大規模修繕工事(2023-3-湾)第 1 回(最終)変更

- ・ 事前調査結果に伴う舗装構成の変更
- ・ 全体工程調整結果に伴う施工時間帯の変更
- ・ 周辺環境への配慮や夜間作業が必要な区間ならびに工程促進のため、路面切削工を I H 式舗装撤去工法へ変更
- ・ 当該工事発注後の定期点検の結果に伴う防水種別の変更
- ・ 既設舗装撤去後、目視・たたき確認によりコンクリート床版に劣化部が点在していたため、床版補修の追加
- ・ ランプ部における土工部と橋梁の境界において、地震時における被災危険度評価結果に伴う可とう性踏み掛け版施工の追加
- ・ 工程確保のため、降雨対策の追加
- ・ 数量精算

以 上