

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 11月 22日
契約業者名	ショーボンド建設(株)
契約業者の住所	東京都中央区日本橋箱崎町7-8
工事の名称	PC桁等大規模修繕工事(2021-1-環)
工事場所	大阪市浪速区日本橋東3丁目~大阪市浪速区敷津東1丁目付近
工事種別	橋梁補修
工事概要	工場製作工 197.394 t → 197.394 t 工場製作工(上部耐震) 0 → 21.172 t 橋梁補修工(鋼板接着) 4,215.9 m ² → 4,215.9 m ² 橋梁補修工(外ケーブル) 188 本 → 188 本 段差修正工 5,407.7 m → 5,407.7 m 断面修復工 230.3 m ² → 230.3 m ² ひび割れ補修工 17.7 m → 17.7 m PCケーブル再注工 359 箇所 → 359 箇所 コンクリート表面保護工 13,819.8 m ² → 13,819.8 m ² 支障物撤去復旧工 1 式 → 1 式 仮設工 1 式 → 1 式 橋梁補修工(上部耐震) 0 → 1 式 共通仮設費 1 式 → 1 式 詳細設計費 1 式 → 1 式
工期(自)	令和 3年 10月 1日
工期(至)	令和 8年 4月 30日
契約金額	1,999,800,000 円
変更金額	77,957,000 円 増
変更後の契約金額	2,077,757,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

PC 桁等大規模修繕工事（2021-1-環） 第2回変更

- ・「PC 桁等大規模修繕工事(2021-1-環)」を含む「維持修繕工事包括契約に関する基本協定書」に基づき、上部耐震補強工（工事 B）で、詳細設計が完了した「環 P310, 環 P312, 環 P313, 環 P3114（4 橋脚）」を追加するものである。

- ・上部耐震補強工等の追加に伴う工期延期

元 工 期 2021 年 10 月 1 日～2025 年 1 月 31 日

変更工期 2021 年 10 月 1 日～2026 年 4 月 30 日

以 上