

(第2回変更) 契約変更の内容

|           |                           |            |   |            |  |
|-----------|---------------------------|------------|---|------------|--|
| 契約変更年月日   | 令和 6年 11月 29日             |            |   |            |  |
| 契約業者名     | ショーボンド建設 (株)              |            |   |            |  |
| 契約業者の住所   | 東京都中央区日本橋箱崎町 7 - 8        |            |   |            |  |
| 工 事 の 名 称 | PC桁床版補強大規模修繕工事 (2021-1-環) |            |   |            |  |
| 工 事 場 所   | 大阪市中央区高津3丁目～大阪市浪速区下寺3丁目付近 |            |   |            |  |
| 工 事 種 別   | 橋梁 (P・C)                  |            |   |            |  |
| 工 事 概 要   | 工場製作工                     | 159.675 t  | → | 159.675 t  |  |
|           | PC桁床版部補強工 (鋼板接着)          | 3,548.0 m2 | → | 3,548.0 m2 |  |
|           | 構造物補修工                    | 150 箇所     | → | 150 箇所     |  |
|           | コンクリート表面保護工               | 1,627.6 m2 | → | 1,627.6 m2 |  |
|           | 支障物撤去復旧工                  | 1 式        | → | 1 式        |  |
|           | 仮設工                       | 1 式        | → | 1 式        |  |
|           | 上部耐震補強工                   | 0          | → | 1 式        |  |
|           | 共通仮設費                     | 1 式        | → | 1 式        |  |
|           | 詳細設計費                     | 1 式        | → | 1 式        |  |
| 工 期 ( 自 ) | 令和 4年 3月 30日              |            |   |            |  |
| 工 期 ( 至 ) | 令和 8年 3月 10日              |            |   |            |  |
| 契 約 金 額   | 1,277,650,000 円           |            |   |            |  |
| 変 更 金 額   | 46,277,000 円 増            |            |   |            |  |
| 変更後の契約金額  | 1,323,927,000 円           |            |   |            |  |
| 変 更 理 由   | 別紙のとおり                    |            |   |            |  |

※金額は、税込みである。

## 変 更 契 約 理 由 書

### PC 桁床版補強大規模修繕工事（2021-1-環） 第2回変更

・「PC 桁床版補強大規模修繕工事(2021-1-環)」を含む「維持修繕工事包括契約に関する基本協定書」に基づき、上部耐震補強工（工事 B）で、詳細設計が完了した「環 P218～環 P306（23 橋脚）」を追加するものである。

・ 上部耐震補強工等の追加に伴う工期延期

元 工 期 2022 年 3 月 30 日～2025 年 3 月 26 日

変更工期 2022 年 3 月 30 日～2026 年 3 月 10 日

以 上