

(第4回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2025年 1月 20日		
契約業者名	株式会社鴻池組		
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区北久宝寺町3-6-1		
工事の名称	国道2号交差部工区開削トンネル工事		
工事場所	大阪市福島区海老江6丁目～8丁目付近		
工事種別	土木		
工事概要	<table><tr><td>(Ⅰ期工事) 附帯工： 下水幹線工 59.9m 撤去工： 既設構造物撤去工 1式 仮設工(共通)： 仮設工 1式 共通仮設費 1式</td><td>(Ⅱ期工事) 開削トンネル工： 開削土工 1式 躯体工 8,232.4m³ 地盤改良工 1式 付帯工： 工水管敷設工 134.1m 撤去工： 既設構造物撤去工 1式 仮設工(共通)： 仮設工 1式 共通仮設費 1式 磁気探査業務費 1式 詳細設計費 1式</td></tr></table>	(Ⅰ期工事) 附帯工： 下水幹線工 59.9m 撤去工： 既設構造物撤去工 1式 仮設工(共通)： 仮設工 1式 共通仮設費 1式	(Ⅱ期工事) 開削トンネル工： 開削土工 1式 躯体工 8,232.4m ³ 地盤改良工 1式 付帯工： 工水管敷設工 134.1m 撤去工： 既設構造物撤去工 1式 仮設工(共通)： 仮設工 1式 共通仮設費 1式 磁気探査業務費 1式 詳細設計費 1式
(Ⅰ期工事) 附帯工： 下水幹線工 59.9m 撤去工： 既設構造物撤去工 1式 仮設工(共通)： 仮設工 1式 共通仮設費 1式	(Ⅱ期工事) 開削トンネル工： 開削土工 1式 躯体工 8,232.4m ³ 地盤改良工 1式 付帯工： 工水管敷設工 134.1m 撤去工： 既設構造物撤去工 1式 仮設工(共通)： 仮設工 1式 共通仮設費 1式 磁気探査業務費 1式 詳細設計費 1式		
工期(自)	2021年 4月 28日		
工期(至)	2028年 12月 10日		
契約金額	3,869,140,000 円		
変更金額	1,018,930,000 円 増		
変更後の契約金額	4,888,070,000 円		
変更理由	別紙のとおり		

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

国道2号交差部工区開削トンネル工事 第4回変更

1. 施工時における路面覆工の支障等による地盤改良工等の変更及び仮設アンカーの追加
2. 施工時における振動・騒音対策等による下水幹線撤去工及び構造物撤去工の変更
3. 施工時におけるヤード条件等による仮盛土工、道路切替工及び交通管理工の追加・変更
4. 施工時における工事用棧橋桁の支障等により生じた鋼矢板欠損部への欠損部処理工の追加
5. 関係者協議結果等による路面覆工、迂回路整備工、交通管理工、共通仮設費（役務費）、詳細設計費の追加・変更
6. 工事に支障となる下水管等の支障物移設工の追加
7. 工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更（インフレスライドによる変更）