

(第5回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月 28日
契約業者名	大成・富士ピーエス・MMB異工種建設工事共同企業体
契約業者の住所	
工事の名称	喜連瓜破橋大規模更新工事
工事場所	大阪市平野区喜連2丁目～松原市三宅中6丁目付近
工事種別	橋梁(P・C)
工事概要	鋼桁工 鋼3径間連続鋼床版箱桁工 1連→1連 (1,450.610t→1,450.610t) 鋼コンクリート複合橋脚工 鋼コンクリート複合橋脚工 2基→2基 (176.230t→176.230t) 橋梁付属物工 遮音壁工 307.8m→307.8m、伸縮装置工 38.0m→38.0m 排水装置工 287.7m→287.7m、落橋防止装置工 8基→8基 ケーブルラック工 306.4m→306.4m、常設足場工 1式→1式、鋼製型枠工 306.4m→306.4m 橋面工 高欄工 307.8m→307.8m、中央分離帯工 153.9m→153.9m 舗装工 アスファルト舗装工 2,677.9m ² →2,677.9m ² 、区画線工 1式→1式 既設構造物撤去工 1式→1式、付帯工 1式→1式、橋脚補修工 1式→1式、舗装補修工 1式→1式 伸縮継手補修工 1式→1式、遮音壁改良工1式→1式、仮設工 1式→1式、共通仮設費 1式→1式
工期(自)	令和 3年 7月 1日
工期(至)	令和 7年 6月 9日
契約金額	22,027,500,000 円
変更金額	101,200,000 円 増
変更後の契約金額	22,128,700,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

喜連瓜破橋大規模更新工事 第5回変更

- ・既設舗装撤去後の目視・たたき確認結果による床版劣化部補修工の追加
- ・事前調査結果を踏まえた舗装補修範囲の追加及び作業時間帯の変更
- ・交通管理者協議による交通管理工及び安全費の変更

以 上