

(第10回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月 12日
契約業者名	清水・東亜・大豊特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	—
工事の名称	豊崎工区換気所新築及び開削トンネル・下部工事
工事場所	大阪市北区豊崎6丁目～同市同区中津2丁目付近
工事種別	建築
工事概要	豊崎地区におけるトンネル換気所及び受電所等の新築、本線・出入路部の開削トンネル並びに道路土工、橋梁下部工を新設する工事である。
工期（自）	令和 2年 8月 20日
工期（至）	令和 12年 12月 31日
契約金額	28,143,170,000 円
変更金額	6,351,400,000 円 増
変更後の契約金額	34,494,570,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

豊崎工区換気所新築及び開削トンネル・下部工事 第10回変更

【土木】

1. 詳細設計一部完了による開削トンネル（本線部）の追加並びに下部工（2期部入路）、仮設工及び共通仮設費の変更
2. 関係者協議結果等による詳細設計費の変更
3. 工事の追加・変更による工期の変更
元工期 令和2年8月20日～令和7年2月19日
変更工期 令和2年8月20日～令和12年12月31日