

(第2回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月 3日
契約業者名	コーナン建設(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市淀川区野中北2-11-15
工事の名称	尼崎基地事務所新築工事(2022-西宮)
工事場所	兵庫県尼崎市東本町1丁目55-1の一部、59-1の一部、63-1、63-6、71-15、101-2の一部、103-3番地
工事種別	建築
工事概要	新築事務所棟:土工一式 外構工事:構内舗装一式 既設事務所棟解体:とりこわし一式 支障移設工事一式
工期(自)	令和 5年 4月 6日
工期(至)	令和 7年 5月 8日
契約金額	1,247,400,000 円
変更金額	132,000,000 円 増
変更後の契約金額	1,379,400,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

尼崎基地事務所新築工事(2022-西宮) 第2回(最終)変更

- ・ 地中障害物撤去の追加
- ・ 関係者協議による道路舗装等の撤去復旧の追加
- ・ 交通誘導警備員及び道路規制の追加
- ・ その他数量等精算
- ・ インフレスライド
- ・ 道路舗装等の撤去復旧追加に伴う工期延期
(変更前)2023年4月6日 ～ 2025年4月5日
(変更後)2023年4月6日 ～ 2025年5月8日