

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月 3日
契約業者名	コーナン建設(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市淀川区野中北2-11-15
工事の名称	長田営業所増築工事(2023-東)
工事場所	大阪府東大阪市長田東2丁目1582-1、1583-1、1584-1、1594-1、1595-1、1596-1の各一部及び道路敷
工事種別	建築
工事概要	長田営業所 【増築棟】 鉄筋コンクリート造 2階建 延床面積1040.39㎡ 建築面積521.20㎡ 【既設棟】 鉄筋コンクリート造 2階建 施工延床面積138.69㎡ 【自動車車庫】 鉄筋コンクリート造 平屋建 延床面積129.56㎡ 【自動車車庫上屋】 鉄骨造 平屋建 延床面積44.00㎡ 建築主体、電気設備、 機械設備、昇降機設備 各一式 内装改修 一式 自動車車庫他解体撤去 各一式
工期(自)	令和 5年 11月 18日
工期(至)	令和 7年 10月 31日
契約金額	836,000,000 円
変更金額	176,000,000 円 増
変更後の契約金額	1,012,000,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

長田営業所増築工事（2023-東）第1回設計変更

- ・ 設備架台の追加
- ・ 雨水排水工事の追加
- ・ 地中障害撤去の追加
- ・ その他数量精算

- ・ 雨水排水工事及び地中障害撤去による工期延期
（変更前）2023年11月18日 ～ 2025年5月30日
（変更後）2023年11月18日 ～ 2025年10月31日