

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月 25日
契約業者名	ショーボンド建設(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市城東区永田3-12-15
工事の名称	RC床版大規模修繕工事(2023-1-堺)
工事場所	堺市堺区北向陽町1丁～堺市堺区翁橋町1丁付近
工事種別	橋梁補修
工事概要	工場製作工(RC床版補強) 32.753t→58.004t 調査工(工事B) 0→35径間 調査工(工事A) 5径間→5径間 RC床版補強鋼板修繕工(工事B) RC床版補強鋼板修繕工(工事A) 支障物撤去復旧工 0→1式 既設鋼板撤去工 5径間→5径間 補強鋼板設置工 5径間→5径間 支障物撤去復旧工 1式→1式 共通仮設費 1式→1式 詳細設計費 1式→1式
工期(自)	令和 5年 12月 26日
工期(至)	令和 8年 6月 30日
契約金額	332,200,000 円
変更金額	271,590,000 円 増
変更後の契約金額	603,790,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

RC 床版大規模修繕工事(2023-1-堺) 第 1 回変更

- ・ 現地調査結果に伴う修繕方法の変更
- ・ 調査方法の変更に伴う調査箇所の追加
- ・ 包括契約対象工事としていた調査工の追加
- ・ 上記項目の追加および変更による工期延期

元 工 期 2023 年 12 月 26 日 ～ 2025 年 8 月 8 日

変更工期 2023 年 12 月 26 日 ～ 2026 年 6 月 30 日

以 上