

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2022年 1月 17日
契約業者名	(株) 奥村組
契約業者の住所	大阪府大阪市阿倍野区松崎町 2 - 2 - 2
工事の名称	淀川左岸線工業用水導水施設等撤去工事
工事場所	大阪市北区豊崎 6 丁目～同市同区本庄東 3 丁目付近
工事種別	土木
工事概要	支障物撤去工： 作業土工 1式 構造物撤去工 1式 工水函渠撤去工 1式 支障物撤去工 (工区境)： 作業土工 1式 構造物撤去工 1式 工水函渠撤去工 1式 人道橋撤去工： 人道橋撤去工 1式 仮設工(共通) 1式 共通仮設費 1式 磁気探査業務費 1式 磁気探査業務費 (河川内・工区境) 1式 詳細設計費 1式
工期(自)	2020年 3月 27日
工期(至)	2023年 3月 11日
契約金額	1,727,000,000 円
変更金額	440,000,000 円 増
変更後の契約金額	2,167,000,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

淀川左岸線工業用水導水施設等撤去工事 第1回変更

1. 施工範囲の追加

未契約区間であった1～2工区境の区間において、本工事で施工することが有利であると判断されるため、施工範囲の追加を行う。
また、本工事区間の河川区域内における磁気探査業務においても同様の理由から、追加を行う。

2. 仮設工に関する変更

工事用道路について、関係管理者との協議の結果、幅員の変更が生じたことから、変更を行う。
また、工事用道路設置に際し、他工事の工事用車両通行確保および防塵対策の観点から、敷鉄板設置撤去工の追加を行う。

3. 安全費に関する追加

車両追突防止等を目的とした固定規制の鋼材による基礎の追加、防音対策・飛散防止を目的とした安全柵（万能塀等）の追加等を行う。

4. 数量の精査

現地踏査による数量の精査を行う。

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2023年 2月 22日	
契約業者名	(株) 奥村組	
契約業者の住所	大阪府大阪市阿倍野区松崎町 2 - 2 - 2	
工事の名称	淀川左岸線工業用水導水施設等撤去工事	
工事場所	大阪市北区豊崎 6 丁目～同市同区本庄東 3 丁目付近	
工事種別	土木	
工事概要	支障物撤去工： 作業土工 1式 構造物撤去工 1式 工水函渠撤去工 1式 支障物撤去工 (工区境)： 作業土工 1式 構造物撤去工 1式 工水函渠撤去工 1式 人道橋撤去工： 人道橋撤去工 1式 仮設工(共通) 1式 共通仮設費 1式 磁気探査業務費 1式 磁気探査業務費 (河川内・工区境) 1式 詳細設計費 1式	
工期(自)	2020年 3月 27日	
工期(至)	2024年 12月 31日	
契約金額	2,167,000,000 円	
変更金額	円	
変更後の契約金額	2,167,000,000 円	
変更理由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

淀川左岸線工業用水導水施設等撤去工事 第2回変更

1. 工期延期

支障物撤去工事において、競合工事との工程調整結果に基づき、工期延期を行う。

元工期 :令和2年 3月 27日 ~ 令和5年 3月 11日

変更工期:令和2年 3月 27日 ~ 令和6年 12月 31日

(第3回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2024年 1月 18日																																	
契 約 業 者 名	株式会社奥村組																																	
契約業者の住所	大阪府大阪市阿倍野区松崎町2－2－2																																	
工 事 の 名 称	淀川左岸線工業用水導水施設等撤去工事																																	
工 事 場 所	大阪市北区豊崎6丁目～同市同区本庄東3丁目付近																																	
工 事 種 別	土木																																	
工 事 概 要	<table><tr><td>(Ⅰ期工事)</td><td>(Ⅱ期工事)</td></tr><tr><td>支障物撤去工：</td><td>支障物撤去工：</td></tr><tr><td>作業土工 1式</td><td>作業土工 1式</td></tr><tr><td>構造物撤去工 1式</td><td>構造物撤去工 1式</td></tr><tr><td>工水函渠撤去工 1式</td><td>工水函渠撤去工 1式</td></tr><tr><td>支障物撤去工(工区境)：</td><td>支障物撤去工（工区境）：</td></tr><tr><td>作業土工 1式</td><td>作業土工 1式</td></tr><tr><td>構造物撤去工 1式</td><td>構造物撤去工 1式</td></tr><tr><td>工水函渠撤去工 1式</td><td>工水函渠撤去工 1式</td></tr><tr><td>人道橋撤去工：</td><td>仮設工（共通） 1式</td></tr><tr><td>人道橋撤去工 1式</td><td>共通仮設費 1式</td></tr><tr><td>仮設工(共通) 1式</td><td>磁気探査業務費 1式</td></tr><tr><td>共通仮設費 1式</td><td>磁気探査業務費(河川内・工区境) 1式</td></tr><tr><td>磁気探査業務費 1式</td><td>詳細設計費 1式</td></tr><tr><td>磁気探査業務費(河川内・工区境) 1式</td><td></td></tr><tr><td>詳細設計費 1式</td><td></td></tr></table>		(Ⅰ期工事)	(Ⅱ期工事)	支障物撤去工：	支障物撤去工：	作業土工 1式	作業土工 1式	構造物撤去工 1式	構造物撤去工 1式	工水函渠撤去工 1式	工水函渠撤去工 1式	支障物撤去工(工区境)：	支障物撤去工（工区境）：	作業土工 1式	作業土工 1式	構造物撤去工 1式	構造物撤去工 1式	工水函渠撤去工 1式	工水函渠撤去工 1式	人道橋撤去工：	仮設工（共通） 1式	人道橋撤去工 1式	共通仮設費 1式	仮設工(共通) 1式	磁気探査業務費 1式	共通仮設費 1式	磁気探査業務費(河川内・工区境) 1式	磁気探査業務費 1式	詳細設計費 1式	磁気探査業務費(河川内・工区境) 1式		詳細設計費 1式	
(Ⅰ期工事)	(Ⅱ期工事)																																	
支障物撤去工：	支障物撤去工：																																	
作業土工 1式	作業土工 1式																																	
構造物撤去工 1式	構造物撤去工 1式																																	
工水函渠撤去工 1式	工水函渠撤去工 1式																																	
支障物撤去工(工区境)：	支障物撤去工（工区境）：																																	
作業土工 1式	作業土工 1式																																	
構造物撤去工 1式	構造物撤去工 1式																																	
工水函渠撤去工 1式	工水函渠撤去工 1式																																	
人道橋撤去工：	仮設工（共通） 1式																																	
人道橋撤去工 1式	共通仮設費 1式																																	
仮設工(共通) 1式	磁気探査業務費 1式																																	
共通仮設費 1式	磁気探査業務費(河川内・工区境) 1式																																	
磁気探査業務費 1式	詳細設計費 1式																																	
磁気探査業務費(河川内・工区境) 1式																																		
詳細設計費 1式																																		
工 期 （ 自 ）	2020年 3月 27日																																	
工 期 （ 至 ）	2025年 6月 30日																																	
契 約 金 額	2,167,000,000 円																																	
変 更 金 額	1,027,950,000 円 増																																	
変更後の契約金額	3,194,950,000 円																																	
変 更 理 由	別紙のとおり																																	

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

淀川左岸線工業用水導水施設等撤去工事 第3回変更

1. 施工範囲の追加
2. 地盤条件等の変更による仮設工及び共通仮設費の追加・変更
3. 関係管理者等との協議結果による仮設工、共通仮設費及び詳細設計の追加・変更
4. 施工範囲の追加等に伴う工期の変更並びに関連工事の施工に伴う部分引渡し

元工期 令和 2年 3月27日 ～ 令和 6年12月31日

変更工期 （全 体）令和 2年 3月27日 ～ 令和 7年 6月30日

 （Ⅰ期工事）令和 2年 3月27日 ～ 令和 6年 1月31日

 （Ⅱ期工事）令和 2年 3月27日 ～ 令和 7年 6月30日

(第4回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2024年 3月 21日																																	
契 約 業 者 名	株式会社奥村組																																	
契約業者の住所	大阪府大阪市阿倍野区松崎町 2－2－2																																	
工 事 の 名 称	淀川左岸線工業用水導水施設等撤去工事																																	
工 事 場 所	大阪市北区豊崎 6 丁目～同市同区本庄東 3 丁目付近																																	
工 事 種 別	土木																																	
工 事 概 要	<table><tr><td>(Ⅰ期工事)</td><td>(Ⅱ期工事)</td></tr><tr><td>支障物撤去工：</td><td>支障物撤去工：</td></tr><tr><td>作業土工 1式</td><td>作業土工 1式</td></tr><tr><td>構造物撤去工 1式</td><td>構造物撤去工 1式</td></tr><tr><td>工水函渠撤去工 1式</td><td>工水函渠撤去工 1式</td></tr><tr><td>支障物撤去工(工区境)：</td><td>支障物撤去工（工区境）：</td></tr><tr><td>作業土工 1式</td><td>作業土工 1式</td></tr><tr><td>構造物撤去工 1式</td><td>構造物撤去工 1式</td></tr><tr><td>工水函渠撤去工 1式</td><td>工水函渠撤去工 1式</td></tr><tr><td>人道橋撤去工：</td><td>地中障害物撤去工 1式</td></tr><tr><td>人道橋撤去工 1式</td><td>仮設工（共通） 1式</td></tr><tr><td>仮設工(共通) 1式</td><td>共通仮設費 1式</td></tr><tr><td>共通仮設費 1式</td><td>磁気探査業務費 1式</td></tr><tr><td>磁気探査業務費 1式</td><td>磁気探査業務費(河川内・工区境) 1式</td></tr><tr><td>磁気探査業務費(河川内・工区境) 1式</td><td>詳細設計費 1式</td></tr><tr><td>詳細設計費 1式</td><td></td></tr></table>		(Ⅰ期工事)	(Ⅱ期工事)	支障物撤去工：	支障物撤去工：	作業土工 1式	作業土工 1式	構造物撤去工 1式	構造物撤去工 1式	工水函渠撤去工 1式	工水函渠撤去工 1式	支障物撤去工(工区境)：	支障物撤去工（工区境）：	作業土工 1式	作業土工 1式	構造物撤去工 1式	構造物撤去工 1式	工水函渠撤去工 1式	工水函渠撤去工 1式	人道橋撤去工：	地中障害物撤去工 1式	人道橋撤去工 1式	仮設工（共通） 1式	仮設工(共通) 1式	共通仮設費 1式	共通仮設費 1式	磁気探査業務費 1式	磁気探査業務費 1式	磁気探査業務費(河川内・工区境) 1式	磁気探査業務費(河川内・工区境) 1式	詳細設計費 1式	詳細設計費 1式	
(Ⅰ期工事)	(Ⅱ期工事)																																	
支障物撤去工：	支障物撤去工：																																	
作業土工 1式	作業土工 1式																																	
構造物撤去工 1式	構造物撤去工 1式																																	
工水函渠撤去工 1式	工水函渠撤去工 1式																																	
支障物撤去工(工区境)：	支障物撤去工（工区境）：																																	
作業土工 1式	作業土工 1式																																	
構造物撤去工 1式	構造物撤去工 1式																																	
工水函渠撤去工 1式	工水函渠撤去工 1式																																	
人道橋撤去工：	地中障害物撤去工 1式																																	
人道橋撤去工 1式	仮設工（共通） 1式																																	
仮設工(共通) 1式	共通仮設費 1式																																	
共通仮設費 1式	磁気探査業務費 1式																																	
磁気探査業務費 1式	磁気探査業務費(河川内・工区境) 1式																																	
磁気探査業務費(河川内・工区境) 1式	詳細設計費 1式																																	
詳細設計費 1式																																		
工 期 （ 自 ）	2020年 3月 27日																																	
工 期 （ 至 ）	2025年 6月 30日																																	
契 約 金 額	3,194,950,000 円																																	
変 更 金 額	1,298,000,000 円 増																																	
変更後の契約金額	4,492,950,000 円																																	
変 更 理 由	別紙のとおり																																	

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

淀川左岸線工業用水導水施設等撤去工事 第4回変更

1. 現地調査の結果及び詳細設計完了による地中障害物撤去工等の追加

(第5回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2024年 8月 7日																																	
契 約 業 者 名	株式会社奥村組																																	
契約業者の住所	大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1－1－43																																	
工 事 の 名 称	淀川左岸線工業用水導水施設等撤去工事																																	
工 事 場 所	大阪市北区豊崎6丁目～同市同区本庄東3丁目付近																																	
工 事 種 別	土木																																	
工 事 概 要	<table><tr><td>(Ⅰ期工事)</td><td>(Ⅱ期工事)</td></tr><tr><td>支障物撤去工：</td><td>支障物撤去工：</td></tr><tr><td>作業土工 1式</td><td>作業土工 1式</td></tr><tr><td>構造物撤去工 1式</td><td>構造物撤去工 1式</td></tr><tr><td>工水函渠撤去工 1式</td><td>工水函渠撤去工 1式</td></tr><tr><td>支障物撤去工(工区境)：</td><td>地中障害物撤去工 1式</td></tr><tr><td>作業土工 1式</td><td>支障物撤去工（工区境）：</td></tr><tr><td>構造物撤去工 1式</td><td>作業土工 1式</td></tr><tr><td>工水函渠撤去工 1式</td><td>構造物撤去工 1式</td></tr><tr><td>人道橋撤去工：</td><td>工水函渠撤去工 1式</td></tr><tr><td>人道橋撤去工 1式</td><td>地中障害物撤去工 1式</td></tr><tr><td>仮設工(共通) 1式</td><td>仮設工（共通） 1式</td></tr><tr><td>共通仮設費 1式</td><td>共通仮設費 1式</td></tr><tr><td>磁気探査業務費 1式</td><td>磁気探査業務費 1式</td></tr><tr><td>磁気探査業務費(河川内・工区境) 1式</td><td>磁気探査業務費(河川内・工区境) 1式</td></tr><tr><td>詳細設計費 1式</td><td>詳細設計費 1式</td></tr></table>		(Ⅰ期工事)	(Ⅱ期工事)	支障物撤去工：	支障物撤去工：	作業土工 1式	作業土工 1式	構造物撤去工 1式	構造物撤去工 1式	工水函渠撤去工 1式	工水函渠撤去工 1式	支障物撤去工(工区境)：	地中障害物撤去工 1式	作業土工 1式	支障物撤去工（工区境）：	構造物撤去工 1式	作業土工 1式	工水函渠撤去工 1式	構造物撤去工 1式	人道橋撤去工：	工水函渠撤去工 1式	人道橋撤去工 1式	地中障害物撤去工 1式	仮設工(共通) 1式	仮設工（共通） 1式	共通仮設費 1式	共通仮設費 1式	磁気探査業務費 1式	磁気探査業務費 1式	磁気探査業務費(河川内・工区境) 1式	磁気探査業務費(河川内・工区境) 1式	詳細設計費 1式	詳細設計費 1式
(Ⅰ期工事)	(Ⅱ期工事)																																	
支障物撤去工：	支障物撤去工：																																	
作業土工 1式	作業土工 1式																																	
構造物撤去工 1式	構造物撤去工 1式																																	
工水函渠撤去工 1式	工水函渠撤去工 1式																																	
支障物撤去工(工区境)：	地中障害物撤去工 1式																																	
作業土工 1式	支障物撤去工（工区境）：																																	
構造物撤去工 1式	作業土工 1式																																	
工水函渠撤去工 1式	構造物撤去工 1式																																	
人道橋撤去工：	工水函渠撤去工 1式																																	
人道橋撤去工 1式	地中障害物撤去工 1式																																	
仮設工(共通) 1式	仮設工（共通） 1式																																	
共通仮設費 1式	共通仮設費 1式																																	
磁気探査業務費 1式	磁気探査業務費 1式																																	
磁気探査業務費(河川内・工区境) 1式	磁気探査業務費(河川内・工区境) 1式																																	
詳細設計費 1式	詳細設計費 1式																																	
工 期 （ 自 ）	2020年 3月 27日																																	
工 期 （ 至 ）	2025年 6月 30日																																	
契 約 金 額	4,492,950,000 円																																	
変 更 金 額	285,450,000 円 増																																	
変更後の契約金額	4,778,400,000 円																																	
変 更 理 由	別紙のとおり																																	

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

淀川左岸線工業用水導水施設等撤去工事 第5回変更

1. 現地調査等の結果、撤去対象物位置が想定と異なっていたことによる支障物撤去工等の変更

(第6回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2025年 6月 9日		
契約業者名	株式会社奥村組		
契約業者の住所	大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43		
工事の名称	淀川左岸線工業用水導水施設等撤去工事		
工事場所	大阪市北区豊崎6丁目～同市同区本庄東3丁目付近		
工事種別	土木		
工事概要	<table><tr><td>(Ⅰ期工事) 支障物撤去工: 作業土工 1式 構造物撤去工 1式 工水函渠撤去工 1式 支障物撤去工(工区境): 作業土工 1式 構造物撤去工 1式 工水函渠撤去工 1式 人道橋撤去工: 人道橋撤去工 1式 仮設工(共通) 1式 共通仮設費 1式 磁気探査業務費 1式 磁気探査業務費(河川内・工区境) 1式 詳細設計費 1式</td><td>(Ⅱ期工事) 支障物撤去工: 作業土工 1式 構造物撤去工 1式 工水函渠撤去工 1式 地中障害物撤去工 1式 支障物撤去工(工区境): 作業土工 1式 構造物撤去工 1式 工水函渠撤去工 1式 地中障害物撤去工 1式 人道橋撤去工 1式 観測孔撤去工 1式 水道管移設工 1式 仮設工(共通) 1式 共通仮設費 1式 磁気探査業務費 1式 磁気探査業務費(河川内・工区境) 1式 詳細設計費 1式</td></tr></table>	(Ⅰ期工事) 支障物撤去工: 作業土工 1式 構造物撤去工 1式 工水函渠撤去工 1式 支障物撤去工(工区境): 作業土工 1式 構造物撤去工 1式 工水函渠撤去工 1式 人道橋撤去工: 人道橋撤去工 1式 仮設工(共通) 1式 共通仮設費 1式 磁気探査業務費 1式 磁気探査業務費(河川内・工区境) 1式 詳細設計費 1式	(Ⅱ期工事) 支障物撤去工: 作業土工 1式 構造物撤去工 1式 工水函渠撤去工 1式 地中障害物撤去工 1式 支障物撤去工(工区境): 作業土工 1式 構造物撤去工 1式 工水函渠撤去工 1式 地中障害物撤去工 1式 人道橋撤去工 1式 観測孔撤去工 1式 水道管移設工 1式 仮設工(共通) 1式 共通仮設費 1式 磁気探査業務費 1式 磁気探査業務費(河川内・工区境) 1式 詳細設計費 1式
(Ⅰ期工事) 支障物撤去工: 作業土工 1式 構造物撤去工 1式 工水函渠撤去工 1式 支障物撤去工(工区境): 作業土工 1式 構造物撤去工 1式 工水函渠撤去工 1式 人道橋撤去工: 人道橋撤去工 1式 仮設工(共通) 1式 共通仮設費 1式 磁気探査業務費 1式 磁気探査業務費(河川内・工区境) 1式 詳細設計費 1式	(Ⅱ期工事) 支障物撤去工: 作業土工 1式 構造物撤去工 1式 工水函渠撤去工 1式 地中障害物撤去工 1式 支障物撤去工(工区境): 作業土工 1式 構造物撤去工 1式 工水函渠撤去工 1式 地中障害物撤去工 1式 人道橋撤去工 1式 観測孔撤去工 1式 水道管移設工 1式 仮設工(共通) 1式 共通仮設費 1式 磁気探査業務費 1式 磁気探査業務費(河川内・工区境) 1式 詳細設計費 1式		
工期(自)	2020年 3月 27日		
工期(至)	2026年 4月 30日		
契約金額	4,778,400,000 円		
変更金額	418,000,000 円 増		
変更後の契約金額	5,196,400,000 円		
変更理由	別紙のとおり		

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

淀川左岸線工業用水導水施設等撤去工事 第6回変更

1. 現地調査の結果等による支障物撤去工、仮設工等の追加・変更
2. 関係者協議結果による水道管移設工、仮設工及び共通仮設費等の追加・変更
3. 工事の追加・変更による工期の変更
元工期 令和2年3月27日～令和7年6月30日
変更工期 令和2年3月27日～令和8年4月30日