

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2022年 10月 12日
契約業者名	JFE・横河特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	—
工事の名称	豊崎入路等鋼桁工事
工事場所	大阪市北区豊崎6丁目～大阪市北区豊崎7丁目付近
工事種別	橋梁（メタル）
工事概要	鋼桁工事 （延伸入P1～P3） 鋼2径間連続鋼床版箱桁工 1連 橋梁付属物工 1式 撤去工 1式 仮設工（共通） 1式 共通仮設費 1式 （総鋼重 951.617 t）
工期（自）	2022年 4月 29日
工期（至）	2024年 12月 31日
契約金額	955,900,000円
変更金額	1,626,130,000円 増
変更後の契約金額	2,582,030,000円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

豊崎入路等鋼桁工事 第1回変更

1. 詳細設計完了に伴う、鋼桁製作工・橋梁付属物製作工・工場塗装工の変更

2. 現場施工費の追加

豊崎入路等鋼桁工事（設計業務）で実施している詳細設計の進捗を鑑み、延伸入P1～P3に係る現場施工費を追加する。

また現場施工に係る期間を追加し、工期延期を行う。

元工期 令和 4年 4月29日 ～ 令和 6年 1月31日

変更工期 令和 4年 4月29日 ～ 令和 6年12月31日

(第2回変更) 契約の内容

契約変更年月日	2023年 1月 17日																		
契 約 業 者 名	JFE・横河特定建設工事共同企業体																		
契約業者の住所	—																		
工 事 の 名 称	豊崎入路等鋼桁工事																		
工 事 場 所	大阪市北区豊崎6丁目～大阪市北区豊崎7丁目付近																		
工 事 種 別	橋梁（メタル）																		
工 事 概 要	<table><tr><td>鋼桁工事 （延伸入P1～P3）</td><td>鋼桁工事 （仮設スロープ）</td></tr><tr><td>鋼2径間連続鋼床版箱桁工 1連</td><td>下路式鋼床版2主鈑桁橋 1連</td></tr><tr><td>鋼桁工事 （延伸入P3～P4）</td><td>橋梁付属物工 1式</td></tr><tr><td>鋼2径間連続鋼床版箱桁工 1連</td><td>撤去工 1式</td></tr><tr><td>鋼桁工事 （2期部入路延伸部入P4～2期部入P2）</td><td>仮設工（共通） 1式</td></tr><tr><td>鋼2径間連続鋼床版箱桁工 1連</td><td>共通仮設費 1式</td></tr><tr><td>鋼桁工事 （2期部入路P2～A2）</td><td>（総鋼重 2942.869t）</td></tr><tr><td>鋼4径間連続鋼床版箱桁工 1連</td><td></td></tr></table>			鋼桁工事 （延伸入P1～P3）	鋼桁工事 （仮設スロープ）	鋼2径間連続鋼床版箱桁工 1連	下路式鋼床版2主鈑桁橋 1連	鋼桁工事 （延伸入P3～P4）	橋梁付属物工 1式	鋼2径間連続鋼床版箱桁工 1連	撤去工 1式	鋼桁工事 （2期部入路延伸部入P4～2期部入P2）	仮設工（共通） 1式	鋼2径間連続鋼床版箱桁工 1連	共通仮設費 1式	鋼桁工事 （2期部入路P2～A2）	（総鋼重 2942.869t）	鋼4径間連続鋼床版箱桁工 1連	
鋼桁工事 （延伸入P1～P3）	鋼桁工事 （仮設スロープ）																		
鋼2径間連続鋼床版箱桁工 1連	下路式鋼床版2主鈑桁橋 1連																		
鋼桁工事 （延伸入P3～P4）	橋梁付属物工 1式																		
鋼2径間連続鋼床版箱桁工 1連	撤去工 1式																		
鋼桁工事 （2期部入路延伸部入P4～2期部入P2）	仮設工（共通） 1式																		
鋼2径間連続鋼床版箱桁工 1連	共通仮設費 1式																		
鋼桁工事 （2期部入路P2～A2）	（総鋼重 2942.869t）																		
鋼4径間連続鋼床版箱桁工 1連																			
工 期 （ 自 ）	2022年 4月 29日																		
工 期 （ 至 ）	2024年 12月 31日																		
契 約 金 額	2,582,030,000円																		
変 更 金 額	2,230,745,000円 増																		
変更後の契約金額	4,812,775,000円																		
変 更 理 由	別紙のとおり																		

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

豊崎入路等鋼桁工事 第2回変更

1. 詳細設計一部完了に伴う工場製作工の追加
(延伸入P1～P3、延伸入P3～P4、2期部入路延伸部入P4～2期部入P2、
2期部入路P2～A2、仮設スロープ)

(第3回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2023年 7月 11日
契約業者名	JFE・横河特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	—
工事の名称	豊崎入路等鋼桁工事
工事場所	大阪市北区豊崎6丁目～大阪市北区豊崎7丁目付近
工事種別	橋梁（メタル）
工事概要	鋼桁工事：（2期部入路P2～A2） （延伸入P1～P3） 鋼 4 径間連続鋼床版 鋼 2 径間連続鋼床版 箱桁 1連 箱桁 1連 鋼桁工事： 鋼桁工事：（仮設スロープ） （延伸部入路P3～P4） 下路式鋼床版 2 主鈑桁 鋼 2 径間連続鋼床版 鋼桁工事：（新淀川大橋） 1式 箱桁 1連 橋梁付属物工 1式 鋼桁工事： 撤去工 1式 （2期部入路延伸入P4 ～2期部入P2） 仮設工（共通） 1式 鋼 2 径間連続鋼床版 共通仮設費 1式 箱桁 1連 （総鋼重 2,959.384 t） 鋼桁工事：
工期（自）	2020年 4月 29日
工期（至）	2024年 12月 31日
契約金額	4,812,775,000円
変更金額	83,886,000円 増
変更後の契約金額	4,896,661,000円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

豊崎入路等鋼桁工事 第3回変更

1. 詳細設計一部完了に伴う工場製作工の追加
(延伸入P1～P3:鋼製伸縮装置、新淀川大橋:支承、耐震補強材)
2. 仮設スロープ架設工の追加

(第4回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2023年 10月 25日	
契約業者名	JFE・横河特定建設工事共同企業体	
契約業者の住所	—	
工事の名称	豊崎入路等鋼桁工事	
工事場所	大阪市北区豊崎6丁目～大阪市北区豊崎7丁目付近	
工事種別	橋梁（メタル）	
工事概要	鋼桁工事： （延伸入P1～P3） 鋼 2 径間連続鋼床版箱桁 1連 鋼桁工事： （延伸部入路P3～P4） 鋼 2 径間連続鋼床版箱桁 1連 鋼桁工事： （2期部入路延伸入P4～2期部入P2） 鋼 2 径間連続鋼床版箱桁 1連 鋼桁工事： （2期部入路P2～A2） 鋼 4 径間連続鋼床版箱桁 1連 鋼桁工事： （仮設スロープ） 下路式鋼床版 2 主鈹桁橋 1連 鋼桁工事： （新淀川大橋） 耐震補強 1式 橋梁付属物工 1式 撤去工 1式 仮設工（共通） 1式 共通仮設費 1式 （総鋼重 3,058.033 t）	
工期（自）	2022年 4月 29日	
工期（至）	2024年 12月 31日	
契約金額	4,896,661,000円	
変更金額	1,806,200,000円 増	
変更後の契約金額	6,702,861,000円	
変更理由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

豊崎入路等鋼桁工事 第4回変更

1. 詳細設計一部完了に伴う工場製作工の追加・変更
(延伸入P1～P3、延伸入P3～P4、2期部入路延伸部入P4～2期部入P2、
2期部入路P2～A2)

2. 詳細設計一部完了に伴う鋼桁架設工等の追加・変更
(延伸入P1～P3、延伸入P3～P4、2期部入路延伸部入P4～2期部入P2、
2期部入路P2～A2、新淀川大橋耐震補強)

(第5回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2024年 2月 26日	
契約業者名	JFE・横河特定建設工事共同企業体	
契約業者の住所	—	
工事の名称	豊崎入路等鋼桁工事	
工事場所	大阪市北区豊崎6丁目～大阪市北区豊崎7丁目付近	
工事種別	橋梁（メタル）	
工事概要	鋼桁工事： （延伸入P1～P3） 鋼 2 径間連続鋼床版箱桁 1連 鋼桁工事： （延伸部入路P3～P4） 鋼 2 径間連続鋼床版箱桁 1連 鋼桁工事： （2期部入路 延伸入P4～2期部入P2） 鋼 2 径間連続鋼床版箱桁 1連 鋼桁工事： （2期部入路P2～A2） 鋼 4 径間連続鋼床版箱桁 1連 鋼桁工事： （仮設スロープ） 下路式鋼床版 2 主鈑桁橋 1連 鋼桁工事： （新淀川大橋）耐震補強 1式 鋼桁工事： （アンダーパス）1式 橋梁付属物工 1式 撤去工 1式 仮設工（共通） 1式 共通仮設費 1式 （総鋼重 3,069.692 t）	
工期（自）	2022年 4月 29日	
工期（至）	2024年 12月 31日	
契約金額	6,702,861,000 円	
変更金額	17,545,000 円 増	
変更後の契約金額	6,720,406,000 円	
変更理由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

豊崎入路等鋼桁工事 第5回変更

・ 管理者協議の結果、工場製作工（アンダーパス）及びアンダーパス工等の追加並びに橋梁付属物工（2期部入路延伸入P4～2期入P2）の変更

(第6回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2024年 12月 19日	
契約業者名	JFE・横河特定建設工事共同企業体	
契約業者の住所	—	
工事の名称	豊崎入路等鋼桁工事	
工事場所	大阪市北区豊崎6丁目～大阪市北区豊崎7丁目付近	
工事種別	橋梁（メタル）	
工事概要	鋼桁工事： （延伸入P1～P3） 鋼 2 径間連続鋼床版箱桁 1連 鋼桁工事： （延伸部入路P3～P4） 鋼 2 径間連続鋼床版箱桁 1連 鋼桁工事： （2期部入路 延伸入P4～2期部入P2） 鋼 2 径間連続鋼床版箱桁 1連 鋼桁工事： （2期部入路P2～A2） 鋼 4 径間連続鋼床版箱桁 1連 鋼桁工事： （仮設スロープ） 下路式鋼床版 2 主鈑桁橋 1連 鋼桁工事： （新淀川大橋）耐震補強 1式 鋼桁工事： （アンダーパス）1式 橋梁附属物工 1式 撤去工 1式 仮設工（共通） 1式 共通仮設費 1式 （総鋼重 3,077.599 t）	
工期（自）	2022年 4月 29日	
工期（至）	2025年 7月 31日	
契約金額	6,720,406,000 円	
変更金額	1,016,950,000 円 増	
変更後の契約金額	7,737,356,000 円	
変更理由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

豊崎入路等鋼桁工事 第6回変更

1. 詳細設計完了に伴う工場製作工の追加・変更
(延伸入P3～P4、2期部入路延伸部入P4～2期部入P2、2期部入路P2～A2)
2. 関連工事との工程調整結果等による鋼桁架設工等の変更
(延伸入P1～P3、延伸入P3～P4、2期部入路延伸部入P4～2期部入P2、2期部入路P2～A2)
3. 関係者協議結果等による撤去工（延伸入P1～P3）及び仮設工等の追加・変更
4. 工事の追加・変更による工期の変更
元工期 令和4年4月29日～令和6年12月31日
変更工期 令和4年4月29日～令和7年7月31日