

(第5回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月 3日
契約業者名	ピーエス・コンストラクション (株)
契約業者の住所	大阪府大阪市北区天満橋 1-8-30
工事の名称	PC桁床版補強大規模修繕工事 (2020-1-池)
工事場所	大阪府豊中市服部寿町5丁目～大阪府豊中市山ノ上町付近
工事種別	橋梁(P・C)
工事概要	本工事は、PC桁床版等について、外ケーブルによるPC桁補強や鋼板接着によるPC桁床版部補強、床版部落下対策補強工、コンクリート表面保護工等を行い、PC桁床版等の補強・補修・予防保全を行うものである。また、上部耐震補強や橋脚補修を行うものである。 主な工種はPC桁床版部補強工 (鋼板接着) 約7,700m ² 、PC桁補強工 (外ケーブル) 約40本である。
工期 (自)	令和 2年 9月 30日
工期 (至)	令和 9年 3月 4日
契約金額	4,233,867,000 円
変更金額	628,133,000 円 増
変更後の契約金額	4,862,000,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

PC 桁床版補強大規模修繕工事（2020-1-池）第5回変更

- ・ 未計上であった範囲の鋼板接着工について、現地計測結果に伴う数量の追加
- ・ 現地調査の結果に伴う既設横締め防護工の撤去及び塗装工、PC 横締め防護工の追加
- ・ 外観変状調査結果に伴う断面修復工の追加
- ・ 外観変状詳細調査に伴う微破壊調査、塩分量調査の追加
- ・ 微破壊調査結果に伴う PC グラウト再注入工（床版横締め）の追加
- ・ 詳細設計完了に伴う間詰部落下対策補強工（ポステン桁）の追加

以 上